



Program Dezvoltare Durabilă
CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PDD_Autoritatea de Management pentru Program Dezvoltare Durabilă

Cod apel: PDD/166/PDD_P1/OP2

Cod proiect: 318805

Versiune CF: 14

Titlu Proiect: Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov, în perioada 2014 - 2020 - Etapa II

Titlu Apel: Proiecte etapizate sector apa si apa uzata

Componente proiect

RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fondul de Coeziune:

Obiectiv de politică: O Europă mai verde

Prioritate: P1.Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară

Obiectiv specific: RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

Fond: Fondul de Coeziune

Operațiune: 1.2 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu

RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fondul European de Dezvoltare Regională:

Obiectiv de politică: O Europă mai verde

Prioritate: P1.Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară

Obiectiv specific: RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională

Operațiune: 1.1 Investiții în sectorul apei și apei uzate, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu

Schema de ajutor de stat:

-

SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică	Tip	Activ
APA-CANAL ILFOV SA / UIP	Lider	Da

APA-CANAL ILFOV SA

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: APA-CANAL ILFOV SA Tipul organizației: operator regional de apă Este interpretare IMM: Nu Cod fiscal: 25709173 Nr. înregistrare: J2009001433231 Registru: Registrul autorităților publice Cod CAEN principal: 3600 Data înființării: 25-06-2009 Înregistrat în scopuri de TVA: Da Tip entitate: Entitate de drept public	Funcția în cadrul entității juridice: Director General Nume: DRAGILA Prenume: CATALIN - MARIAN Data nașterii: 14-08-1971 CNP: 1710814471011 Telefon: +40724488657 E-mail: contact@acilfov.ro	Strada: Livezilor Număr: 94 Informații extra:- Țara: România Județ: Ilfov Localitate: Oraș Pantelimon Cod Poștal: - Telefon: 0374205200 E-mail: contact@acilfov.ro Pagina web: -

Structură grup

Descriere: N/A

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO46TREZ421504106X012065	TREZORERIE	ILFOV	TREZROBU	CONT DE DISPONIBIL AL PERSOANELOR JURIDICE, ALTELE DECAT INSTITUTII PUBLICE, AFERENT MECANISMULUI DECONTARII CERERILOR DE PLATA
RO29TREZ421509901X012068	TREZORERIE	ILFOV	TREZROBU	Disponibil prefinantare proiect program
RO76BUC1241211004073RON	ALPHA BANK	OBREGIA	BUCUROBU	Cont curent societate
RO75BUCU1241304247393RON	ALPHA BANK	OBREGIA	BUCUROBU	Cont curent societate
RO59BUCU1242230899009RON	ALPHA BANK	OBREGIA	BUCUROBU	Cont curent societate
RO90BRDE445SV35339334450	BRD	Baneasa	BRDEROBU	Cont curent societate
RO02BRDE445SV36801914450	BRD	Baneasa	BRDEROBU	Cont curent societate
RO92RNCB0091124743540015	Banca Comercială Română	BCR Bucuresti - Calea Plevnei	RNCBROBU	Cont curent societate
RO82RNCB0091124743540001	Banca Comercială Română	BUSINESS GARDEN BUCHAREST	RNCBROBU	Cont curent societate

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifră de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2022	31-12-2022	482	78.282.265,00	-	87.815.986,00	105.585.800,00	-	263.514,00	2.673.627,00	-	-
01-01-2021	31-12-2021	500	54.930.599,00	-	62.638.125,00	95.585.800,00	-	-2.550.914,00	-1.292.381,00	-	-

Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMIS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate finanțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
Da	54035	Asistenta Tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov	3101	12-06-2014	31-12-2015	Uniunea Europeana	12-06-2014	16.637.037,00 RON	16.637.037,00 RON	16.470.667,00 RON	- RON
Da	108771	Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov	42	01-07-2016	31-01-2018	Uniunea Europeana	13-04-2017	18.936.347,09 RON	15.936.269,87 RON	14.169.798,10 RON	- RON
Da	158035	Digitalizarea infrastructurii de apa a operatorului regional Apa-Canal Ilfov	2136	10-10-2022	31-12-2023	Uniunea Europeana	24-04-2023	11.706.969,25 RON	9.837.789,29 RON	9.247.521,93 RON	- RON

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
N/A	-	-	-	- -	- -

Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Certificat constatator ACI -sd.pdf	ONRC Certificat constatator	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-05-2025 13:12	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Decizie Nr.1 A Consiliului De Administratie Din Data De 21.08.2024-.pdf	Decizii	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	23-10-2024 13:26	Baicoianu Marius
Consimtamant prelucrare date-sd.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	23-10-2024 13:26	Baicoianu Marius
Declaratie conflict interes-sd.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	23-10-2024 13:25	Baicoianu Marius
Anexa 2.7 - bugetul proiectului_sd.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 15:33	Baicoianu Marius
Fisa de control apel de proiecte-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 15:16	Baicoianu Marius
Etapa_I_CerereFinantare_125325_16042024_ACI_sd.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 15:14	Baicoianu Marius
Anexa 2_Instructiunea 71_sd.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 15:14	Baicoianu Marius
Aviz ANRSC- APA-CANAL ILFOV S.A. Jud. Ilfov plan de afaceri-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:09	Baicoianu Marius
Anexa 2.4 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:09	Baicoianu Marius
DECLARATIE ETAPA II anexa2.9-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:09	Baicoianu Marius
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:09	Baicoianu Marius
MANDAT SPECIAL SEMNARE DIGITALA MYSMIS-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:09	Baicoianu Marius
MANDT SPECIAL SEMNARE DIGITALA CERERE FINANTARE-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:09	Baicoianu Marius
solicitare_act_aditional_1_125325-.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:09	Baicoianu Marius
adresa ARA benchmarking -SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:09	Baicoianu Marius
DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:09	Baicoianu Marius
Ilfov_Major Project_2018RO16CFMP003_01.04.24_cf SFC-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:09	Baicoianu Marius
Cernica_Hot_nr_36_02.06.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:04	Baicoianu Marius
Gradistea_Hot_nr_27_12.05.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:04	Baicoianu Marius
Ciolpani_Hot_nr_27_29.06.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:04	Baicoianu Marius
Clinceni_Hot_nr_31_12.05.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:04	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Mogosoia_Hot_nr_45_27.05.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:04	Baicoianu Marius
Ciolpani_HCL nr_42_13.11.2017_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:04	Baicoianu Marius
Ciorogra_HCL nr_36_15.11.2017_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:03	Baicoianu Marius
Gruu_HCL nr_42_14.11.2017_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:03	Baicoianu Marius
Plan si Buget publicitate-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:03	Baicoianu Marius
ADIA_Hotarare AGA nr.16_06.09.21_aprob SF si ind revizuiti-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:03	Baicoianu Marius
Mogosoia_HCL nr_118_24.11.2022_aprob indic revizuiti-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:03	Baicoianu Marius
Magurele_Hot_nr_45_11.05.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:03	Baicoianu Marius
Bragadiru_HCL nr_129_13.11.2017_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:03	Baicoianu Marius
Tunari_HCL nr_204_26.10.2017_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:03	Baicoianu Marius
Pantelimon_Hot_nr_111_27.05.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:03	Baicoianu Marius
Moara Vlasiei_Hot_nr_30_28.05.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:03	Baicoianu Marius
Jilava_Hot_nr_34_27.05.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:03	Baicoianu Marius
Bragadiru_Hot_nr_57_25.05.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:03	Baicoianu Marius
Peris_Hot_nr_41_12.07.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:03	Baicoianu Marius
Mogosoia_HCL nr_247_31.07.2018_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:02	Baicoianu Marius
Domnesti_HCL nr_107_14.11.2017_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:02	Baicoianu Marius
Cernica_HCL nr_133_26.10.2017_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:02	Baicoianu Marius
Petrachioia_Hot_nr_22_29.04.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:02	Baicoianu Marius
Ciorogarla_Hot_nr_28_17.06.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:02	Baicoianu Marius
Tunari_Hot_nr_49_29.04.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:02	Baicoianu Marius
CJIlfov_HCJ nr_180_28.10.2021_aprob indicat revizuiti-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:02	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Gradistea_HCL nr_43_14.11.2017_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:02	Baicoianu Marius
Glina_Hot_nr_41_14.05.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:02	Baicoianu Marius
Clinceni_HCL nr_66_14.11.2017_aprob SF +indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:02	Baicoianu Marius
Branesti_Hot_nr_50_13.05.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:02	Baicoianu Marius
Cornetu_Hot_nr_66_29.09.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:01	Baicoianu Marius
Jilava_HCL nr_165_07.12.2017_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:01	Baicoianu Marius
Gruiu_Hot_nr_25_11.05.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:01	Baicoianu Marius
Domnesti_Hot_nr_54_10.05.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:01	Baicoianu Marius
Balotesti_HCL nr_62_26.07.2018_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:01	Baicoianu Marius
Glina_HCL nr_162_28.11.2022_aprob SF+indic_rev-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:01	Baicoianu Marius
Branesti_HCL nr_144_27.10.2017_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:01	Baicoianu Marius
Balotesti_Hot_nr_40_16.07.2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:01	Baicoianu Marius
Moara Vlasiei_HCL nr_61_27.10.2017_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:01	Baicoianu Marius
Petrachioaia_HCL nr_54_08.11.2017_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:01	Baicoianu Marius
Pantelimon_HCL nr_191_03.10.2018_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:01	Baicoianu Marius
Peris_HCL nr_45_07.11.2017_aprob SF+indic-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	15-04-2024 16:01	Baicoianu Marius

Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Baicoianu

Prenume: Marius Cristian

Numere de telefon: 0751516404

Adrese de email: marius.baicoianu@acilfov.ro

Persoană de contact:

Nume: Baicoianu

Prenume: Marius Cristian

Numere de telefon: 0751516404

Adrese de email: marius.baicoianu@acilfov.ro

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	Da
Codul comun de identificare (CCI):	2018RO16CFMP003
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Da
Proiect fazat:	Da
Numărul fazei:	2
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Da
Pro rată a venitului net actualizat (%):	94.00
Costuri eligibile actualizate în EURO:	253.394.468,16
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	269.568.583,15
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Da
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Nu
Strategii ITI:	-
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Da
Este proiect național:	Nu
Informații localizare proiect național:	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Capacitate solicitant

Denumire firmă: APA-CANAL ILFOV SA / UIP

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: operator regional de apă

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

- 3600
- 3700

Capacitate administrativă:

SC APĂ-CANAL ILFOV SA este organizată și funcționează conform structurii stabilite prin Organigrama și a ROF (ce dataliză rolul și atribuțiile managementului superior, mediu și operational), aprobate conf. Decizie CA nr.01/18.03.2016. Compania funcționează în baza Licenței ANRSC, Clasa 2, valabilă până la 10.10.2022. Organigrama include 571 de posturi (78 posturi de conducere și 493 de execuție). Beneficiind de o serie de proiecte cu finanțare UE (POS Mediu: "Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov", "Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov și utilizarea operatorului SC APĂ-CANAL ILFOV SA în vederea îmbunătățirii capacității de operare"; POIM: "Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Ilfov"; AT/Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov în perioada 2014-2020), OR și-a crescut și consolidat capacitatea de prestare a unor servicii de calitate și eficiență stabilite prin Contractul de delegare. La nivelul OR, este constituită și funcționează din 2009, Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), responsabilă cu pregătirea și implementarea Proiectului, având alocate actual 31 de posturi (dintre care 26 ocupate) și își desfășoară activitatea sub coordonarea Managerului UIP. Pe perioada de implementare, UIP va beneficia de suportul de specialitate al consultanței prin contractele de servicii ATMP și ATSL, dar și de suportul celorlalte departamente din cadrul OR.

Capacitate financiară:

Situația financiară a operatorului s-a îmbunătățit de la an la an și va continua să se îmbunătățească în următorii ani ca urmare a continuării procesului de regionalizare, a creșterii gradului de conectare și a continuării implementării strategiei de tarifyare. Strategia de tarifyare actuală și cea viitoare, precum și creșterea gradului de conectare la servicii, vor asigura resursele financiare necesare pentru rambursarea datoriilor existente (în principal creditul BERD pentru cofinanțare proiect POS Mediu) și asigurarea unui capital de lucru adecvat. Evoluția principalilor indicatori financiari este următoarea: Cifra de afaceri (mil.lei): 2015 - 14,4; 2016 - 15,4; 2017 - 22,3; 2018 - 28,8; 2019 - 38,9. Active totale (lei): 2015 - 356.310.732; 2016 - 399.087.990; 2017 - 394.545.295; 2018 - 406.154.091; 2019 - 293.748.167. Profit din exploatare (mil.lei): 2015 - 0,62; 2016 - 0,15; 2017 - 0,022; 2018 - 0,028; 2019 - 0,037. Rezultatele analizei financiare arată că structura de finanțare a proiectului este: 94 % grant UE și subvenții de la Bugetul de stat și Bugetele Locale, și contribuția proprie a companiei. Ținând cont de faptul că o astfel de implementare presupune și posibilitatea de a folosi mecanismul de Cereri de Plată, considerăm că fluxul de numerar aferent implementării proiectului este asigurat și nu vor fi probleme în implementare.

Capacitate tehnică:

Structura organizatorică a societății SC APĂ-CANAL ILFOV SA cuprinde 571 de posturi, dintre care 78 sunt posturi de conducere și 493 de execuție. Compania funcționează în baza Licenței ANRSC, Clasa 2, valabilă până la 10.10.2022. Societatea asigură serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru 26.595 puncte de consum, iar la finalul anului 2017

cantitatea totală de apă facturată a fost de 3.120.493 m³, reprezentând 65% din cantitatea de apă produsă. Capacitatea tehnică a companiei este asigurată de Direcția Generală Tehnică (376 pers.) care cuprinde: Direcția Operare Sisteme Alimentare Apa și Canalizare (324), care gestionează Centrele Operaționale [Vest (72), Est (92), Nord (94), Epurare ape uzate (65)], Direcția Investiții Monitorizare (30) și Serviciul Mecanizare Parc Auto (21). Fiecare Centru Operațional gestionează Gospodăriile de Apă, prin compartimente tehnice de mentenanță rețele apă/canalizare, contoare apă potabilă/uzată, mentenanță echipamente mecanice, electrice, automatizări și SCADA pentru STAP și SEAU. Cu un înalt nivel de pregătire tehnic și tehnologic, adaptat la procesele automatizate, personalul de operare va fi implicat permanent în perioada de proiectare și execuție a lucrărilor, asigurând totodată continuitatea funcționalității sistemelor existente, fără a afecta clienții. Capacitatea tehnică a companiei este susținută și de către Laboratorul Analize Apă Potabilă și Apă Uzată (9) și Laboratorul Verificări Metrologice (3), precum și de către Compartimentul IT&C (3) care asigură implementarea sistemului informatic al societății.

Capacitate juridică:

Constituit în baza hotărârii autorităților deliberative ale UAT-urilor membre ale "ADIA Ilfov" (în baza Legii nr. 51/2006, modificată prin OUG nr. 13.2008), Operatorul Regional SC APĂ-CANAL ILFOV SA este o societate comercială cu personalitate juridică și capital social integral public (deținut de UAT-urile membre ale ADIA Ilfov). În această calitate, Operatorul deține dreptul de a întreprinde acțiuni legale în aria de responsabilitate a serviciilor sale și își exercită acest drept în cadrul prevederilor statutare privind gestiunea serviciilor publice de apă- canalizare de pe raza UAT-urilor asociate în cadrul ADIA Ilfov, pentru administrarea eficientă, buna funcționare și exploatare a sistemelor de utilități publice și în scopul implementării programelor de investiții publice de interes județean, destinate înființării, modernizării și dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de apă-canalizare pe care le furnizează. Acționariatul SC APĂ-CANAL ILFOV SA cuprinde: județul Ilfov-97,56%, orașul Bragadiru-0,488%, orașul Pantelimon-0,488%, comuna Brănești-0,244%, comuna Cernica-0,244%, comuna Ciorogârla-0,244%, comuna Cornetu-0,244%, comuna Dobroești-0,244%, comuna Domnești-0,244%. Operatorul Regional SC APĂ-CANAL ILFOV SA are capacitatea de a întreprinde acțiuni legale (în special cele legate de licitare și contractare) și dispune de personal cu studii adecvate și experiența juridică necesară acestor acțiuni. Structura companiei cuprinde Biroul Juridic în care își desfășoară activitatea un număr de 4 juriști, cu bogată experiență profesională, și Biroul Achiziții Publice Aprovizionare cu personal specializat (3)

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC - Fondul de Coeziune	București-Ilfov	Ilfov	-	Proiectul acopera urmatoarele localitati: Balotesti, Branesti, Ciolpani, Cernica, Ciorogarla, Clinceni, Cornetu, Domnesti, Glina, Gruiu, Gradistea, Jilava, Moara Vlasiei, Mogosoaia, Oras Bragadiru, Oras Magurele, Oras Pantelimon, Peris, Petrachioaia, Tunari

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea durabilă a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Ilfov prin îmbunătățirea calitatii serviciilor existente și reducerea impactului negativ al descărcărilor de apă uzată conform politicilor și practicilor Uniunii Europene și în contextul Axelor Prioritare ale POS Mediu și POIM. Toate obiectivele specifice ale proiectului aprobate prin POIM sunt în concordanță cu obiectivul specific PDD (Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor).

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Creșterea gradului de acoperire a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în zona proiectului
2. Îmbunătățirea calitatii apei potabile în vederea conformării cu standardele Directivei UE pentru apă potabilă 98/83/CE în zona proiectului
3. Creșterea gradului de acoperire a tratării apei uzate în vederea conformării cu standardele Directivei de Tratare a Apei Uzate 91/271/EEC
4. Stabilirea unui operator eficient și a unor structuri asociate în zona proiectului.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Justificare context

Justificare context

Judetul Ilfov prezinta o dezvoltare demografica atipica fata de restul tarii, in sensul unei cresteri rapide a populatiei in aria proiectului. Desi Operatorul Regional - SC. APA - CANAL ILFOV SA a beneficiat de investitii in cadrul POS M ediu 2007 - 2013, in 8 UAT-uri, cresterea populatiei a devansat investitiile realizate. Proiectul este amplasat in județul Ilfov situat in partea de sud-est a României, desfasurându-se în jurul municipiului Bucuresti. In aria proiectului sunt incluse 3 orase, 17 comune. Alimentare cu apă Aria proiectului cuprinde 20 de UAT acoperite de 22 de sisteme de alimentare cu apă. Inainte de proiect, din totalul de 235.169 locuitori numai 41.064 (17,46%) beneficiaza de apă potabilă în conformitate cu Directiva 98/83/EC. Alimentarea centralizată cuprinde sursă subterană prin intermediul a 109 foraje, 2 racorduri la ANB, 36 km aducțiuni, 6 stații de tratare apă, 17 stații de clorare, 26 stații de pompare, 37 rezervoare și 626 km rețea de distribuție cu aproximativ 26.000 bransamente. Deficiențele generale privind alimentarea cu apă:

- Calitate necorespunzătoare a surselor din ape subterane coroborată cu tratarea insuficientă a apei
- Grad insuficient de conectare a populației la sistemele centralizate de apă
- Nivel ridicat al pierderilor
- Debit insuficient al surselor locale existente
- Capacitate insuficientă de înmagazinare a apei.
- Lipsa unui sistem SCADA de monitorizare și control al debitelor, presiunilor și funcționării echipamentelor.

Canalizarea și epurarea apelor uzate Aria de acoperire a proiectului include 20 UATuri formând 14 aglomerări (una fiind aglomerarea Bucuresti-partial operata de ROC) cu încărcare care depășește 2000 l.e. per aglomerare. Din încărcarea totală generată: 261.405 LE, numai 43,29% este epurată în conformitate cu cerințele Directivei 91/271/EC. Infrastructura de apă uzată cuprinde în prezent 14 Stații de epurare, 126 de stații de pompare, 458 km de rețea de canalizare menajeră gravitațională sau sub presiune prevăzute cu aproximativ 25.800 de racorduri la proprietăți. Infrastructura de apă uzată prezintă următoarele deficiențe după finalizarea POSM și altor proiecte paralele:

- Grad insuficient de acoperire cu rețele de canalizare
- Lipsa sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate și a instalațiilor de epurare, respectiv existența unor capacități de epurare insuficiente ori a unor stații de epurare care funcționează necorespunzător
- Conducte de canalizare foarte vechi, cu limita de uzură normal depășită
- Nivel ridicat al infiltrațiilor
- Stații de pompare ape uzate care funcționează necorespunzător
- Colmatări și deteriorări locale ale colectoarelor de canalizare menajeră
- Descărcări de apă uzată menajeră în emisarii naturali, fără epurare prealabilă
- Lipsa sistemului SCADA.

INVESTIȚII PROPUSE: Propunerile de investiții se fundamentează pe prevederile MP aprobat în 2014, corelate cu alte investiții care sunt derulate în perioada 2014-2020 din POS, POIM si alte surse de finanțare. Investițiile sunt în valoare de 352.877.278 euro (prețuri curente 2019 fără TVA) din care:

- investitii de baza in sector apă: 112.364.700 euro
- investitii de baza in sector apă uzată: 185.205.055 euro
- alte cheltuieli: 55.307.523 euro

Valoarea de 352.877.278 euro (prețuri curente 2019 fără TVA) reprezinta valoarea totala ajustata a proiectului prin parcurgerea pasilor de ajustare cf. Metodologiei aprobate prin HG 379/2020. Informatii despre acest demers de ajustare au fost prezentate deja in sectiunea anterioara CONTEXT din CF, in care sunt prezentate, in cadrul Anexei A (A.1-A.8), in ordine cronologica pentru trasabilitate, toate documentele demersului de ajustare si solicitare majorare valoare proiect pana la data prezentei revizii a cererii de finantare. Anexa A este incarcata deja in MySmis la sectiunea CONTEXT.

a) Investițiile în alimentarea cu apă se propun în 21 SAA (SAA Peris este conform):

- Sisteme de alimentare cu apa racordate la sistemul Bucuresti cuprinde sistemele de apă: Glina (Glina, Catelu si Manolache), Posta-Balaceanca (Posta si Balaceanca), Tanganu-Caldararu (Tanganu si Caldararu), Jilava (Jilava).
- Sisteme de alimentare cu apa cu sursa mixta: racord la sistemul Bucuresti si sursa subterana (foraje) cuprinde sistemele de apă: Pantelimon (Pantelimon), Branesti (Branesti, Islaz, Pasarea si Vadu Anei), Mogosoia (Mogosoia), Bragadiru (Bragadiru), Cornetu (Cornetu, Buda), Ciorogarla (Ciorogarla si Darvari), Domnesti (Domnesti si Teghes), Clinceni (Clinceni, Olteni, Ordoreanu), Magurele (Magurele, Varteju, Alunis, Pruni si Dumitrana), Balotesti (Balotesti, Saftica si Dumbraveni), Tunari (Tunari si Dimieni).
- Sisteme de alimentare cu apa cu sursa subterana (foraje) cuprinde sistemele de apă: Cernica (Cernica), Ciolpani (Ciolpani, Luparia, Piscu si Izvorani), Moara Vlasiei (Moara Vlasiei si Caciulati), Gradistea (Gradistea si Sitaru), Gruiu (Gruiu, Lipia, Santu-Floresti si Silistea Snagovului), Petrachioaia (Petrachioaia, Surlani, Vanatori si Mainasca).

Componentele de investiții în sectorul de apă sunt:

- fronturi de captare subterană reabilitare -29 foraje,
- fronturi de captare subterană extindere - 15 foraje
- conducte de aducțiune-reabilitare - 1,1 km
- conducte de aducțiune-extindere - 107,7 km
- statie de clorinare -reabilitare - 6 unitati
- statie de clorinare - extindere - 7
- stații de tratare - extindere - 14
- rezervor de inmagazinare - reabilitare - 7 unitati
- rezervor de inmagazinare - extindere - 17 unitati
- statie de pompare apa potabila- reabilitare - 4 unitati
- statie de pompare apa potabila- extindere - 22 unitati
- rețea de distributie - reabilitare - 7 km
- rețea de distributie - extindere - 580,5 km

b) Investițiile în colectarea și tratarea apei uzate se propun în I. Cluster Glina cuprinde aglomerările: Glina (acopera localitatea Glina), Bucuresti partial (acopera localitatile Catelu, Pantelimon, Mogosoia, partial Bragadiru), Cernica (acopera localitatea Cernica), Tanganu (acopera localitatea Tanganu) si Balaceanca (acopera localitatile Posta si Balaceanca): apele uzate sunt preluate de statia de epurare existenta Glina, prin intermediul sistemului de canalizare Bucuresti si in SE Balaceanca. II. Clusterul Gruiu include aglomerările: Gruiu (acopera localitatile Gruiu, Lipia si Santu Floresti) si Silistea Snagovului (acopera localitatea Silistea Snagovului): apele uzate sunt preluate de statia de epurare Gruiu. III. Aglomerari care dispun de sisteme de canalizare cu statie de epurare proprie.: Bucuresti-partial (acopera localitatile Domnesti, Teghes,Ciorogarla, Darvari, Cornetu, Buda, Clinceni, Olteni, Ordoreanu, Magurele, Varteju, Aluniș, Dumitrana, Pruni, Jilava, Tunari), Balotesti (acopera localitatile Balotesti, Saftica si Dumbraveni), Branesti

(acopera localitatile Branesti, Izlaz, Pasarea), Moara Vlasiei (acopera localitatile Moara Vlasiei si Caciulati), Peris (acopera localitatea Peris), Ciolpani (acopera localitatile Ciolpani, Izvorani, Luparia, Piscu), Gradistea (acopera localitatile Gradistea si Sitaru) si Petrachioaia (acopera localitatile Petrachioaia si Surlari) Componente de investitii in sectorul de apa uzata, sunt : - Retea de canalizare - reabilitare - 1,6 km - Retea de canalizare - extindere - 613,8 km - Conducte de refulare - reabilitare - 0,9 km - Conducte de refulare - extindere - 147,7 km - Statii de pompare ape uzate - reabilitare - 21 unitati - Statii de pompare ape uzate - extindere - 272 unitati - Statii de epurare extindere - 11 unitati din care: - stații epurare ape uzate care deserveșc aglomerări cu peste 10.000 l.e. noi - 1 unitati - stații epurare ape uzate care deserveșc aglomerări cu peste 10.000 l.e. extinse - 4 unitati - stații epurare ape uzate care deserveșc aglomerări sub 10.000 l.e. noi - 4 unitati - stații epurare ape uzate care deserveșc aglomerări sub 10.000 l.e. extinse - 2 unitati c) Echipamente de operare: • Hardware si software pentru extinderea sistemului SCADA regional • Utilaje de curatarea sistemelor de canalizare • Utilaje de transport si echipamente de interventie • Echipamente pentru detectie pierderi de apa si inspectii video • Laborator microbiologie d) Servicii suport pentru operator: • Asistența tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor, • Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor • Auditul Proiectului.

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Proiectul este coerent cu POIM 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectivul Specific 3.2 - „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației” și reprezintă o continuare a eforturilor anterioare de planificare, dezvoltare și realizare de investiții la nivelul ariei de operare actuale și viitoare OR, determinate la nivelul Master Plan-ului actualizat. Prin implementarea proiectului, se va aduce o contribuție importantă la îndeplinirea obiectivului general al POIM (în termeni de populație suplimentară beneficiară de o mai bună alimentare cu apă, respectiv populație echivalentă beneficiară de o mai bună tratare a apelor uzate), dar și la creșterea standardelor de viață a populației beneficiare. Se vor crea astfel premisele pentru asigurarea creșterii calității vieții locuitorilor din aria proiectului prin accesul la utilități privind alimentarea cu apă potabilă de calitate și sigură pentru sănătatea populației în toate localitățile mai mari de 50 locuitori, și de servicii de colectare, transport și tratare adecvată a apelor uzate a tuturor localităților mai mari de 2000 l.e., asigurând implicit și respectarea condițiilor asumate prin Tratatul de Aderare. De asemenea, implementarea investițiilor proiectului regional va conduce și la utilizarea eficientă și rațională a resurselor de apă ca urmare a optimizării consumurilor și a reducerii pierderilor de apă din rețelele de distribuție.

Referitoare la SUERD:

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) reprezintă o inițiativă politică a României și Austriei, reprezentând un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice și sociale a macro-regiunii dunarene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor și legislației Uniunii Europene. SUERD reprezintă o strategie macro-regională de cooperare dezvoltată în cadrul UE. SUERD a devenit un instrument deosebit de important pentru consolidarea caracterului complementar și a sinergiilor dintre programele și politicile din Regiune. Din această perspectivă, Strategia Dunării reprezintă un punct de plecare pentru viitoare cooperări, într-un context mai amplu, cu efecte multiple. Proiectul promovat de Operatorul Regional prin programul POIM contribuie în mod direct la implementarea obiectivelor SUERD - axa "Restaurarea și întreținerea calității apelor", cu accent pe pilonul 2 "Protejarea mediului în regiunea Dunării", obiectivele - 1. Interconectarea regiunii Dunării și 2. Protejarea condițiilor de mediu în Regiunea Dunării. Prin implementarea investițiilor din cadrul proiectului regional se va contribui la protejarea mediului în regiunea Dunării, prin gestionarea riscurilor de mediu. Prin mai bună colectare, transportare și tratare adecvată a apelor uzate din aria proiectului se va reduce impactul negativ asupra calității corpurilor de apă, a solului și habitatelor, precum și la protejarea surselor de apă. Astfel, proiectul va contribui în mod special la acțiunea SUERD "Continuarea stimulării investițiilor majore în construirea și modernizarea instalațiilor de tratare a apelor urbane reziduale în bazinul Dunării".

Aria prioritară SUERD:

Restaurarea și întreținerea calității apelor

Referitoare la alte strategii:

Investițiile promovate prin proiectul regional se regăsesc ca priorități în cadrul Master Plan-ului județean pentru infrastructura de apă și apă uzată, document ce reprezintă o continuare a strategiei de dezvoltare a județului Ilfov în sectorul de apă, pentru perioada 2013 - 2043, în vederea conformării depline cu cerințele directivelor relevante ale UE și legislației naționale în domeniu, prin creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și servicii de colectare și tratare a apelor uzate, până la 100% în

localitatile si aglomerarile eligibile. Scopul MP a fost identificarea masurilor prioritare de realizare a obiectivelor definite la nivel judetean si national, in conditii de eficienta tehnica, institutionala si raport cost-beneficiu. Conform MP actualizat, Programul de investitii pe termen lung a fost elaborat in baza strategiei de dezvoltare a judetului Ilfov si a angajamentelor ferme asumate de Guvernul Romaniei prin semnarea Tratatul de Aderare, are un orizont de timp de 30 de ani, fiind prevazute 3 etape: Faza 1: 2007 - 2013, investitii ce acopera cerintele de conformare a Directivei 91/271/EEC pt. aglomerarilor mai mari de 10.000 l.e., Faza 2: 2014 - 2018, investitii ce acopera cerintele de conformare a Directivei 98/83/EEC pt. localitati cu mai mult de 50 locuitori, respectiv a Directivei 91/271/EEC pt. aglomerarilor mai mari de 2.00 l.e., si Faza 3: 2018 - 2042, investitii privind mentenanta sistemelor de tratare si distributie a apei potabile si a celor de colectare, transport si tratare ape uzate.

Strategii relevante:

Master planurile județene/zonale pentru apă și apă uzată

Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020

Strategia Națională de Dezvoltare Regională

Strategia Națională privind Educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030

Planul de Dezvoltare Regională Bucuresti Ilfov

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Prin implementarea investițiilor propuse în cadrul proiectului major vor fi atinse obiectivele POIM 2014-2020 în cadrul Axei 3, obiectiv specific 3.2, și, în același timp, va contribui la îndeplinirea angajamentelor României din Tratatul de Aderare și conformarea cu cerințele directivelor europene din sectorul de apă - Directiva 98/83 CE, respectiv Directiva 91/271 /CEE. Noile investiții din cadrul proiectului vin în completarea investițiilor deja implementate în cadrul programului POS Mediu 2007-2013, asigurând, pe de o parte, continuitatea implementării strategiei de dezvoltare durabilă, iar pe de altă parte, va conduce la efecte benefice pentru populația din aria de operare, prin furnizarea de servicii de calitate și siguranță asupra sănătății acestora. Rezultatele implementării proiectului va asigura o mai bună alimentare cu apă pentru o populație suplimentară de 193.246 locuitori și de o mai bună tratare a apelor uzate pentru 148.239 locuitori echivalenți. Efectele rezultatelor ce se vor obține prin implementarea proiectului se vor cuantifica - din punct de vedere al serviciilor oferite de către SC. APA-CANAL ILFOV SA. în aria sa de operare - printr-o furnizare continuă, fără întreruperi, a unui volum suficient de apă potabilă sigură; - funcționare sigură, la parametri de presiune și debit corespunzătoare; - reducerea pierderilor din rețea (valorificată prin scăderea volumului de apă neaducătoare de venit la niveluri admisibile); - reducerea la minim a riscurilor de apariție a avariilor și întreruperilor în sistemele de alimentare cu apă, respectiv de colectare apă uzată, cu efecte pozitive asupra sănătății populației; - reducerea infiltrărilor la valori admisibile în rețeaua de canalizare, cu efecte pozitive în optimizarea procesului de tratare a apelor uzate și reducerea costurilor de exploatare; - creșterea calității procesului de tratare a apelor uzate, cu efecte pozitive de mediu, prin reducerea / minimalizarea impactului negativ asupra calitatii corpurilor de apă.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

Implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților construite va fi asigurată de către SC APĂ-CANAL ILFOV SA, care acționează în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu ADIA Ilfov. Contractul respectă cerințele POIM și prevederile legale în vigoare, asigurând baza organizării operaționale și instituționale a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prestat în județul Ilfov. Numărul autorităților locale care fac parte din ADIA Ilfov este de 25, din care 20 UAT-uri sunt incluse în prezentul proiect. În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, OR are ca misiune să administreze, să opereze, să mențină, să îmbunătățească, să reînnoiască și să extindă, acolo unde este cazul, toate activele publice prevăzute în contract. Implementarea Proiectului va fi asigurată de către Operatorul Regional SC APĂ-CANAL ILFOV SA, în calitate de Beneficiar (în numele ADIA Ilfov), în conformitate cu cerințele Contractului de Finanțare ce va fi semnat cu AM POIM. Pe tot parcursul implementării Proiectului, personalul UIP va beneficia de suportul de specialitate al consultanței ce se va achiziționa prin contractele de servicii ATMP și ATSL, în ceea ce privește managementul Proiectului și supervizarea execuției lucrărilor de construcție, în conformitate cu cerințele Contractului de Finanțare, dar și de suportul celorlalte departamente din cadrul OR (financiar, tehnic, juridic, IT, Centre Operaționale, etc.).

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Infrastructura care urmează a fi realizată prin proiect va fi administrată și gestionată de către OR, SC APĂ-CANAL ILFOV SA, în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat în data de 09.11.2009 cu ADIA Ilfov, pe o perioadă de 49 de ani. Contractul de Delegare a fost încredințat OR, în mod direct de către ADIA Ilfov, prin respectarea regulilor "in house" stabilite de jurisprudența Curții Europene de Justiție și preluată în legislația națională (Legea nr. 51/2006). Prin acest contract, Societății îi sunt conferite de către ADIA Ilfov dreptul exclusiv de a furniza serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență teritorială a UAT-urilor asociate, precum și concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente serviciului. UAT-urile membre ale ADIA Ilfov, în calitate de acționari ai OR, prin intermediul ADI, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale OR în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii. Atât infrastructura existentă la data semnării Contractului de Delegare, cât și bunurile aferente infrastructurii care rezultă din investiții derulate în perioada executării acestuia sunt bunuri publice care aparțin UAT-urilor și care urmează să fie returnate proprietarului lor la încetarea contractului. Operarea infrastructurii create este asigurată de Direcția Generală Tehnică aOR, cu respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de Delegare.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Pentru consolidarea capacității tehnice și operaționale a Operatorului Regional se are în vedere implementarea unui amplu proces de reorganizare, vizând utilizarea optimă a infrastructurii construite prin POS Mediu, măsurile fiind extinse și la nivelul investițiilor finanțate prin POIM: Astfel, se va urmări continuarea liniei de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice pe care aceasta și le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale vizând performanțele economice. În acest scop:

- Se va avea în vedere în continuare adoptarea unei structuri organizaționale bazate pe conceptul activităților regionale și locale, care să permită gestionarea activităților operaționale la nivel local și a activităților majore și a serviciilor experte la nivel regional
- Se va asigura extinderea certificării sistemului integrat de management, gradual, la nivelul fiecărui UAT preluat
- Se va asigura implementarea planului de creștere a tarifelor
- Se va extinde aplicarea strategiei privind creșterea calității și diversificarea /flexibilizarea modalităților de citire și facturare pentru serviciile și produsele oferite de societate
- Se va asigura, prin POIM și/sau alte surse, extinderea sistemului GIS, a modelării hidraulice, SCADA, managementul activelor și măsuri de reducere a pierderilor de apă
- Se va asigura aplicarea strategiei și a planului de acțiuni pentru eficientizarea consumului de energie, a strategiei de gestionare a nămolurilor și reziduurilor, strategiei privind managementul apelor uzate industriale, precum și a strategiei privind protecția surselor de apă
- Se va asigura dezvoltarea capacității companiei de a asigura un management eficient al sistemelor moderne de apă și apă uzată
- Se va realiza de către beneficiar o campanie de informare publică de constientizare a necesității conectării la sistemele centralizate de alimentare cu apă și canalizare, subliniind riscurile privind sănătatea în cazul în care se vor utiliza sursele de apă individuale.
- Se vor realiza de către beneficiar în laboratoarele proprii, campanii de analize de calitate a apei pentru sursele individuale pentru a demonstra consumatorilor riscurile utilizării surselor individuale. Beneficiarul va sesiza organele competente (Garda de Mediu) în privința nerespectării Legii 241/2006, art.31, pct. 14 cu privire la obligativitatea racordării la rețeaua de canalizare a riveranilor strazilor pe care sunt executate colectoare.

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Infrastructura care urmează a fi realizată prin proiect va fi gestionată de către operatorul regional, SC APĂ-CANAL ILFOV SA, în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat în data de 09.11.2009 cu ADIA Ilfov, pe o perioadă de 49 de ani. Contractul de Delegare a fost încredințat OR, în mod direct de către ADIA Ilfov, prin respectarea regulilor "in house" stabilite de jurisprudența Curții Europene de Justiție și preluată în legislația națională (Legea nr. 51/2006), ADIA IF conferindu-i societății dreptul exclusiv de a furniza serviciul de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență teritorială a UAT-urilor asociate, precum și concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice (sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente serviciului). UAT-urile membre ale ADIA Ilfov, în calitate de acționari ai OR, prin intermediul ADI, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale OR în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii. Atât infrastructura existentă la data semnării CD, cât și a infrastructurii rezultate prin implementarea proiectului sunt bunuri publice care aparțin UAT-urilor și care urmează să fie returnate proprietarului lor la încetarea contractului. Pentru consolidarea capacității tehnice și operaționale a Operatorului Regional se are în vedere implementarea unui amplu proces de reorganizare, vizând utilizarea optimă a infrastructurii construite prin POS Mediu, măsurile fiind extinse și la nivelul investițiilor finanțate prin POIM

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Program monitorizare calitate apa potabila_sd.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 15:20	Baicoianu Marius

Riscuri

Descriere riscuri:

Riscuri identificate: Cerere de apă sub cea estimată/Rată de conectare la canalizare mai mică decât cea estimată/Investigații și studii inadecvate/Estimare eronată a costurilor /Întârzieri procedurale la achiziția terenurilor/Costuri mai mari la achiziția terenurilor/Întârzieri în pregătirea DA (întârzieri procedurale)/Întârzieri în procesul de atribuire (de natură juridică)/Nu sunt primite oferte/Obținerea cu întârziere a avizelor și AC/Escaladarea costului proiectului/Întârzierea construcției/Probleme cu contractorii (lipsă resurse-insolvență)/Indisponibilitatea (totală sau parțială) a surselor de finanțare/Surse de apă insuficiente sau cu calitate necorespunzătoare/Costuri OPEX mai mari decât cele estimate /Niveluri scăzute ale tarifelor/Niveluri de colectare scăzute ale tarifelor/Elemente neprevăzute de natură politică sau de reglementare afectând tariful/Opoziție publică/Riscuri legate de schimb.climatice - ploi, seceta, inundatii.

Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsurile de atenuare a riscurii
9. Categoria de risc - Riscuri legate de schimbările climatice și dezastre naturale asociate R16 - Precipitații extreme, umiditate ridicată (nivel hidrostatic ridicat al freaticului de suprafață) R17 - Secetă/disponibilitatea resurselor de apă, temperaturi extreme R18 - Inundații	M16 - Lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare; epuizante; materiale specifice pt pozarea conductelor M17 - Amplasarea prizei/forajelor în conformitate cu concluziile studiilor hidrologice /hidrogeologice elaborate pt fiecare proiect în parte; Combinare optimă a utilizării surselor de apă de suprafață și a surselor subterane M18 - Sistematizarea terenului pt realizarea de supraînălțări, încât cota minimă a platformei pt amplasarea obiectivelor să fie peste cota terenului din zona analizată de ofertanți; reabilitarea rezervoarelor de stocare a apei potabile
8. Categoria de risc - Alte riscuri (risc social) R15 - Opoziție publică	M15 - Activități și campanii de sensibilizare pt a crește nivelul de acceptare socială
7. Categoria de risc - Riscuri de reglementare R14 - Elemente neprevăzute de natură politică sau de reglementare afectând tariful	M14 - Strategie de tarify adoptată și asumată de toate autoritățile locale. Odată adoptată strategia de tarify se aprobă doar de ANRSC care verifică corectitudinea formulei de aplicare
6. Categoria de risc - Riscuri financiare R13 - Niveluri scăzute ale tarifelor	M13 - Strategia tarifară a fost comunicată și aprobată de factorii de decizie în faza de aprobare a Proiectului. Strategia de tarify va fi inclusă ca acord în Contractul de Finanțare și Contractul de Delegare
5. Categoria de risc - Riscuri operaționale R11 - Surse de apă insuficiente sau cu calitate necorespunzătoare R12 - Costuri de operare și întreținere mai mari decât cele estimate	M11 - Proiectul reabilitează și utilizează resurse existente pt care există date privind cantitatea și calitatea. M12 - Estimarea CO pe baza celor mai bune practici internaționale. Costuri suplimentare pot fi introduse în tarify.
4. Categoria de risc - Riscuri de construcție R8 - Întârzierea construcției R9 - Probleme cu contractorii (lipsă resurse-insolvență) R10 - Indisponibilitatea (totală sau parțială) a surselor de finanțare	M8 - Desemnarea de manageri de proiect în cadrul UIP pt fiecare contract pt monitorizarea activității antreprenorilor în vederea prevenirii întârzierilor M9 - Desemnarea de manageri de proiect în cadrul UIP pt fiecare contract pt monitorizarea situației financiare a antreprenorilor M10 - Contractarea unei linii de credit. Resurse financiare de la autoritățile locale
3. Categoria de risc - Riscuri administrative și de achiziție R5 - Întârzieri în procesul de atribuire (întârzieri de natură juridică) R6 - Nu sunt primite oferte R7 - Întârzieri în obținerea autorizațiilor de construire	M5 - În cadrul procedurii de atribuire s-au luat în considerare întârzieri corespunzătoare de timp. UIP au dobândit experiență prin atribuirea altor contracte de lucrări similare în trecut. Consultantul de AT oferă sprijin în procesul de atribuire M6 - Preturile unitare nu s-au actualizat la nivelul 2019 ca urmare a modificărilor legislației naționale pt. forța de muncă din sectorul construcțiilor, metodologia fiind în curs de aprobare. Au fost crescute valoarea contingentelor la max.10%, urmând ca după promovarea oficială a metodologiei de actualizare de către guvern și aprobarea proiectului de CE, să se depună o cerere de actualizare a valorii proiectului. Comunicare și proces de atribuire adecvate, strategie de achiziție pt. a face contractul atractiv. M7 - Monitorizare în detaliu și pregătire în avans a documentațiilor necesare

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
2. Categoria de risc - Riscuri de proiectare R3 - Investigații și studii inadecvate (ex. Estimări hidrologice eronate); R4 - Estimare eronată a costurilor.	M3 - Investigații și studii realizate la faza de SF. Investigații suplimentare și măsuri de rezolvare a problemelor; M4 - Revizuirea proiectului. Costuri estimate în baza condițiilor actuale de piață. Finanțarea depășirilor din bugetele proprii ale autoritatilor locale. Contractarea de resurse financiare suplimentare de către OR.
1. Categoria de risc - Cerinta de apa si rata conectarii la canalizare Risc 1 - cerere de apa sub cea estimata Risc 2 - rata de conectare la canalizare mai mica decat cea estimata	M 1 - Campanii de sensibilizare pt. conectarea populației la rețeaua de apă. Creșteri tarifyare suplimentare pt a acoperi lipsa veniturilor. M2 - Campanie de conștientizare pt. conectarea consumatorilor la rețeaua de canalizare. Creșteri de tarif suplimentare pt a acoperi lipsa veniturilor

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Grup țintă

Descriere:

Grupul tinta vizat de investitiile propuse in cadrul proiectului, il reprezinta populatia situata in aria de operare a SC. APA - CANAL ILFOV SA., cu accent in ceea ce priveste populatia din aria proiectului, de 235.169 locuitori, din care 75.028 locuitori in mediul urban si 160.141 locuitori in mediul rural. Prin investitiile proiectului, se va asigura apa potabila de calitate, si in cantitatile necesare pentru toate localitatile peste 50 de locuitori din aria proiectului, precum si colectarea si tratarea adecvata a apelor uzate, cu impact pozitiv pentru mediu. Realizarea investitiilor propuse in cadrul proiectului promovat va contribui si la dezvoltarea comunitatilor incluse in proiect.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Respectarea principiului egalității de șanse și a tratamentului egal sunt asigurate în cadrul proiectului regional prin oferirea accesului egal al oricărei persoane din UAT-urile membre ale ADIA la servicii conforme de alimentare cu apă, colectare, transport și tratare ape uzate, indiferent de gen, etnie, vârstă. Aceleași principii sunt respectate și în ceea ce privește selectarea membrilor componenți ai echipei din cadrul Unității de Implementare a Proiectului constituită la nivelul OR, unitate ce include la acest moment 13 femei și 12 bărbați. Managementul OR aplică principiul egalității de tratament între bărbați și femei în privința accesului la angajare, condiții de muncă oferite, formare profesională și promovare (Directiva 76/207/CE), precum și principiul egalității de remunerare între femei și bărbați (Directiva 75/117/CE). Egalitatea de șanse este respectată, și va continua să fie aplicată, și în ceea ce privește alocarea activităților și responsabilităților în cadrul echipei UIP, atât pe parcursul pregătirii și promovării proiectului regional, cât și în perioada implementării și monitorizării acestuia, în special privind managementul de proiect (tehnic, financiar, instituțional), pregătirea și desfășurarea procesului de achiziții publice, contractarea și managementul contractelor, activitatea financiar - contabilă a proiectului, plăți, raportări, protecția mediului, informare și publicitatea proiectului. Aceleași principii vor fi aplicate atât pe toată durata procesului de achiziții publice - prin tratament egal și nediscriminare - tuturor operatorilor economici ce depun oferte în cadrul procedurii, cât și personalului contractorilor desemnați.

Nediscriminare:

Principiul nediscriminării este foarte clar aplicat, investițiile ce se vor implementa în cadrul proiectului regional vor asigura accesul nerestricționat la servicii de furnizare de apă potabilă sigură și servicii de colectare, transport și tratare ape uzate, pentru toți locuitorii din aria de proiect - și indirect, și în restul ariei de operare - indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilități, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Proiectul regional aplică și prevederile privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, în cadrul investițiilor fiind prevăzute - acolo unde este cazul - spații speciale de acces pentru această categorie de persoane. După caz, facilitățile existente pentru persoanele cu dizabilități vor fi îmbunătățite. Atât la sediul OR și a punctelor de lucru sunt prevăzute cai de acces pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât sunt respectate prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în clădirile și structurile de utilitate publică.

Schimbări demografice:

În ceea ce privește aspectul schimbării demografice, Județul Ilfov constituie un caz aparte, populația acestuia crescând constant, datorită dispunerii lui în jurul municipiului București. Conform datelor INS, baza de date TEMPO, populația rezidentă a județului Ilfov a crescut în perioada cuprinsă între ultimul recensământ și perioada actuală, având variații de 3,72%, respectiv 2,7%. Această particularitate a schimbării demografice la nivelul județului Ilfov - cea de creștere a populației - , comparativ cu celelalte județe (ce au tendințe de scădere a populației), a fost luată în elaborarea analizei cost-beneficiu, și constituie baza fundamentării și stabilirii parametrilor de proiectare utilizați la dimensionarea facilităților din cadrul proiectului și la stabilirea nivelului tarifelor funcție de dinamica evoluției gospodăriilor. Ținând cont de creșterea extrem de importantă a populației în acest orizont de proiectare, s-a propus o implementare etapizată pentru unele dintre facilități (surse, tratare, înmagazinare, stații de epurare) în funcție de creșterea populației și planurile de dezvoltare din fiecare UAT. Această abordare precaută a avut ca motiv particularitatea acestui județ a cărei evoluție pozitivă accelerată a populației face ca obiectivele proiectate pentru un orizont de timp de 30 de ani să aibă capacități prea mari la momentul dării în folosință (respectiv anul 2023). Această măsură ajută sustenabilitatea proiectului, dar și diminuarea efortului ulterior al Operatorului Regional de a rentabiliza sistemele

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

Principiul "Poluatorul plateste" va fi aplicat si respectat prin implementarea tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa, colectare transport si tratare ape uzate, in conformitate cu prevederile strategiei de tarificare si a planului de evolutie anuala a tarifelor, aprobata la nivelul proiectului. Proiectul regional prevede, si va continua, implementarea Strategiei privind deversarea apelor uzate industriale si a Planului de actiune, in scopul monitorizarii si mentinerii permanente sub control a descarcarii de ape uzate industriale si a parametrilor acestora si aplicarea principiului "Poluatorul plateste" in cazul nerespectarii conditiilor si depasirea nivelului parametrilor. Operatorul Regional, prin acreditarea Laboratorului Central, este capabil sa efectueze o monitorizare corecta a parametrilor prin analiza probelor de apa uzata industriala si aplicarea masurilor necesare in cazul nerespectarii regimului de deversare a apelor uzate industriale in sistemul de canalizare al operatorului.. Se va avea in vedere - actualizarea sistemului de monitoring al apelor uzate descarcate in rețeaua de canalizare, a politicii tarificare si de aplicare a penalitatilor la nerespectarea conditiilor de calitate normate; - urmarirea recuperarii costurilor de poluare (penalitati) de la poluatori; - OR va respecta prevederile autorizatiilor de functionare privind exploatarea resurselor de apa si va plati daune, in caz de neconformare.

Protecția biodiversității:

Proiectul, prin investitiile prevazute, va contribui la protectia corpurilor de apa, prin implementarea Directivei 91/271/CEE, completata si modificata prin Directiva 98/15/EC pentru apele reziduale urbane care vizeaza protectia durabila a mediului impotriva efectelor negative cauzate de evacuarii apelor uzate urbane si industriale. Prin masurile incluse in proiect, se va asigura protectia zonelor afectate de lucrari, pe toata durata de executie a acestora. Vor fi aplicate si mentinute masurile de protectie a biodiversitatii, indicate in procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

Utilizarea eficientă a resurselor:

Investitiile propuse in cadrul proiectului regional promovat de OR includ masuri, stabilite in cadrul analizei de optiuni, ce conduc la imbunatatirea calitatii apei potabile furnizate, continuitate asigurarii furnizarii serviciilor, optimizarea proceselor de tratare a apei potabile si a apei uzate, reducerea pierderilor de apa (scaderea volumului de apa neaducator de venituri), protectia surselor de apa, cresterea sigurantei in exploatarea de apa si canalizare cu efecte pozitive in scaderea riscurilor de productie a avariilor, si, de contaminare in caz de avarii, reducerea riscului de inundabilitate urbana și reducerea infiltratiilor / exfiltratiilor in si din sistemul rețelelor de canalizare - diminuarea dilutiei influentului la intrarea in SEAU contribuie la o utilizare eficienta a statiei si a unor costuri de operare mai reduse, reducerea riscului de contaminare a apelor și solului. Calitatea efluentului evacuat - semnificativ îmbunătățită după punerea în funcțiune a SEAU; reducerea infiltrațiilor/exfiltrațiilor în/din rețelele de canalizare contribuie la îmbunătățirea gestionării resurselor de apă prin reducerea riscurilor de contaminare a emisarilor Prin utilizarea de materiale si echipamente adecvate, cu capacitate mare de rezistenta la actiuni chimice, fizice si de coroziune, se asigura o durata de viata mai mare si, implicit, la o utilizare eficienta a resurselor.

Reziliența la dezastre:

Realizarea investitiile prevazute in cadrul proiectului au avut in vedere prevederile Strategiei Nationale privind Schimbarile Climatice, in stabilirea de masuri adecvate ce vizeaza cresterea rezilientei la dezastre a facilitatilor infrastructurii de apa / apa uzata susceptibile a fi afectate de inundatii sau seceta. Măsuri de adaptare la secetă și inundații: dimensionare supratraversări râuri; pozare conducte apă/canalizare conform cu normativele de proiectare și studiile geotehnice; subtraversare cu foraj dirijat în zone sensibile; îmbunătățire capacitate hidraulică în canalizare; alimentare din surse sigure; folosire rațională a surselor; reducerea pierderilor de apă din rețele; combinare optimă a utilizării surselor de apă de suprafață și subterane. Avand in vedere natura anumitor masuri, acestea vor fi implementate de ROC; acolo unde masurile se refera la constructii, implementarea acestora va fi asigurata prin includerea in Documentatiile de Atribuire pentru implementarea proiectului. Pe langa aceste masuri adoptate inca din faza de proiectare, se va dezvolta - in cadrul activitatii de management al proiectului - si o modalitate de reducere a impactului unui posibil dezastru asupra comunitatilor din aria proiectului, prin dezvoltarea conceptului de rezilienta, perceput in sensul de capacitate a sistemului de a se reorganiza in urma unui eveniment exceptional prin absorbtia socului de asa maniera incat structura si functiile esentiale ale sistemului sa se mentina si sa-si dezvolte reactiile adecvate in vederea unei protectii sporite pe viitor.

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Având în vedere extinderea proiectului și specificul acestuia, s-a ținut cont de faptul că locații diferite pot fi expuse la fenomene climatice diferite, precum și la frecvențe și intensități diferite. Prin urmare, au fost evaluate categoriile de risc specifice proiectelor de alimentare cu apă și canalizare în raport cu expunerea acestora la efectele adverse ale schimbărilor climatice în diferite zone și modului în care ar putea fi afectate. Au fost elaborate Studii de inundabilitate și hidrologice care au avut ca scop cercetarea în detalii a componentelor proiectului care sunt sau pot fi afectate de inundații. Pentru cazurile în care freaticul de suprafață a fost interceptat la adâncimi care pot afecta lucrările propuse, atât în prezent cât și la variații viitoare, s-au prevăzut măsuri specifice cum sunt: - epuizamente normale, directe sau indirecte; - umpluturi din pământ argilos bine compactat care să asigure un ecran impermeabil pe conturul construcției sau de-a lungul traseului de conductă propus; - materiale specifice de pozare a conductelor, cu respectarea normativelor în vigoare. S-au prevăzut încă din faza de proiectare, măsuri specifice de adaptare și ameliorare a efectelor pe care le au sau le pot avea schimbările climatice și hazardele asociate acestora asupra lucrărilor, măsuri ce se referă și la metodologiile și tehnologiile ce vor fi utilizate în execuție. Proiectul, în combinație cu SC, va avea efecte pozitive pentru mediul înconjurător, prin măsurile propuse de modernizare/reabilitare SEAU, STAP, SP, și contribuie la SNSC 2013 - 2020 prin integrarea măsurilor de adaptare care fac proiectul rezistent la schimbările climatice și prin reducerea emisiilor de GES.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

În vederea atingerii celor 6 obiective de mediu prevăzute de principiul DNSH, pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare la nivelul județului Ilfov, au fost propuse prin RIM măsuri pentru evitarea și reducerea impactului, prin Acordul de mediu nr 2/12.05.2017 și avizele de gospodărire a apelor, au fost stabilite condițiile și măsurile de implementare a proiectului. Proiectul nu va afecta obiectivele de mediu întrucât dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare va fi realizată cu respectarea actelor de reglementare emise de autoritățile competente. Astfel se poate concluziona că proiectul respectă principiul DNSH

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Acord de mediu nr. 2 din 12.05.2017 Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud Ilfov-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:58	Baicoianu Marius
2.Declaratie DCA_ANAR rev.21.11.17-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:57	Baicoianu Marius
DI_nr.233_24.12.2019-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:57	Baicoianu Marius
12.12.2017 RIN ACI 21551 Acord Mediu revizuit 11.12.2017-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:57	Baicoianu Marius
1.Declaratie DCA_ANAR-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:55	Baicoianu Marius
DI_IF_rev2_178_23.07.2018-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:55	Baicoianu Marius
RIM_AC Ilfov-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:55	Baicoianu Marius
Aviz POIM Bragadiru, Domnesti, Ciorogarla, Cornetu, Clinceni-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:55	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
4.Declaratie_ANAR_rev.19.12.19-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:55	Baicoianu Marius
SGA_301-IF_2019_Jilava, Magurele-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:51	Baicoianu Marius
SGA_296-IF_2019_Branesti-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:49	Baicoianu Marius
Aviz ANANP proiect major POIM-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:47	Baicoianu Marius
SGA_297-IF_2019_Glina, Pantelimon, Cernica, Mogosoaia-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:47	Baicoianu Marius
SGA_300-IF_2019_Tunari-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:47	Baicoianu Marius
3.Declaratie ANAR_rev.17.07.18-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:47	Baicoianu Marius
SGA_299-IF_2019_Gruiu-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:47	Baicoianu Marius
SGA_298-IF_2019_Ciolpani-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:47	Baicoianu Marius
SGS_292-IF_2019_Petrachioaia-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:43	Baicoianu Marius
SGA_303-IF_2019_Balotesti-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:41	Baicoianu Marius
SGA_291-IF_2019_Peris-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:41	Baicoianu Marius
SGA_302-IF_2019_Gradistea-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:41	Baicoianu Marius
1.Declaratie Natura 2000-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:41	Baicoianu Marius
SGA_293-IF_2019_Moara Vlasiei-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:41	Baicoianu Marius
Declaratie -DNSH.pdf-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 11:33	Baicoianu Marius
Decizie CE aprobare Proiect Ilfov POIM 2021-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 11:33	Baicoianu Marius

Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Investițiile se încadrează în obligațiile României din perioadele de tranziție stabilite pentru implementarea directivelor de apă și apă uzată, conform Tratatului de Aderare a României la UE. SF a analizat prioritățile stabilite la faza Master Plan și a urmărit găsirea celor mai eficiente soluții pentru conformarea calității apei potabile în 20 unități administrativ teritoriale cu peste 50 de locuitori și colectarea și tratarea corespunzătoare a apelor uzate din 14 aglomerări cu peste 2.000 l.e. Proiectul are o valoare estimativă de 352.877.278 Euro (prețuri curente, excl. TVA), din care, alimentare cu apă 112.364.700 Euro și apă uzată 185.205.055 Euro, alte chelt. 55.307.523 euro. Lucrările vor fi amplasate pe terenuri disponibile, aparținând consiliilor locale. Dimensionarea capacităților s-a realizat pe criterii de eficiența tehnică, economică, financiară, cu considerarea costurilor O&M, pe baza unor analize de opțiuni complexe. Proiectarea se bazează pe studii de teren, modelare hidraulică, analiza pierderilor/infiltrațiilor pe conducte, prognoze (populație, consum, cerințe, etc), standarde CE și naționale în sectorul apă-apă uzată. Evaluarea riscurilor la schimbările climatice și hazardele asociate s-a realizat pentru BH Argeș, Ialomița și Mostiștea. Măsurile de adaptare/ameliorare identificate nu necesită costuri suplimentare și sunt prezentate în Cap. 12.2, subcap. 12.2.5 din vol.1, Apendice 4 fiind incluse în soluțiile tehnice adoptate în cadrul proiectului. Principalii factori de risc climatic -inundațiile și seceta. Date detaliate privind investițiile propuse și justificarea lor, precum și costurile asociate (CAPEX și OPEX) - ap.4, SF vol.1, cap.1, 9.

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

Aspecte de mediu: Proiectul a parcurs procedura EIM în urma căreia s-a emis acordul de mediu ce include măsuri pentru prevenirea, reducerea și unde este posibil compensarea efectelor negative semnificative asupra factorilor de mediu (sol, subsol, apă de suprafață și subterană, aer, patrimoniu natural/biodiversitate și construit), atât în execuție cât și în operare (secțiunea F.3.4 a CF, Acord de mediu nr.2/12.05.2017, DI nr.39/29.03.2016, revizuită în 11.12.2017, DI nr.178/23.07.2018, DI nr. 233/24.12.2019 și Apendice 4, Vol.I SF, cap.12.1). Reziliența proiectului este asigurată de integrarea măsurilor de adaptare identificate cu matricea riscurilor. Măsurile de prevenire și reducere a impactului asupra mediului și impactul schimbărilor climatice asupra proiectului sunt incluse în soluțiile tehnice finale, fiind prezentate în SF, cap. 12. Sistemul SCADA va monitoriza pagubele din sistemele de apă și canalizare cu impact asupra consumului de energie, oferind date pentru intervenții imediate și reducând impactul asupra mediului.

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

N/A

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

În Etapa 1 au fost semnate toate contractele aferente proiectului, cu excepția contractului F2 SCADA, a căror procedură de achiziție publică se va derula în prima parte a anului 2024. De asemenea, în Etapa 1 au fost finalizate contractul de lucrări CL10, contractul de servicii S4, contractele de furnizare F1 Lot 1 și Lot 4. Toate celelalte contracte ale proiectului vor fi finalizate în Etapa 2. În raport cu indicatorii proiectului, au fost îndepliniți în Etapa 1 următorii: - 1 extindere stație de tratare apă potabilă - 1 rezervor înmagazinare apă potabilă - 1 stație de pompare apă potabilă - 9.456 km extindere rețea de distribuție apă potabilă - 0.326 km aducțiune - 11.81 km extindere rețea de canalizare - 2 stații de pompare ape uzate Restul indicatorilor vor fi îndepliniți în Etapa 2.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Descriere investiție

Descriere:

Propunerile de investiții se fundamentează pe prevederile MP aprobat în 2014, corelate cu alte investiții care sunt derulate în perioada 2014-2020 din POS, POIM și alte surse de finanțare. Investițiile sunt în valoare de 352.877.278 euro (prețuri curente 2019 fără TVA) din care: - investiții de baza în sector apă: 112.364.700 euro - investiții de baza în sector apă uzată: 185.205.055 euro - alte cheltuieli: 55.307.523 euro Valoarea de 352.877.278 euro (prețuri curente 2019 fără TVA, din care 82.400.269 euro aferent Etapa I și 270.477.009 euro aferent Etapa II) reprezintă valoarea totală ajustată a proiectului prin parcurgerea pașilor de ajustare cf. Metodologiei aprobate prin HG 379/2020. Informații despre acest demers de ajustare au fost prezentate deja în secțiunea anterioară CONTEXT din CF, în care sunt prezentate, în cadrul Anexei A (A.1-A.8), în ordine cronologică pentru trasabilitate, toate documentele demersului de ajustare și solicitare majorare valoare proiect până la data prezentei revizii a cererii de finanțare. Anexa A este încărcată deja în MySmis la secțiunea CONTEXT. a) Investițiile în alimentarea cu apă se propun în 21 SAA (SAA Peris este conform): • Sisteme de alimentare cu apă racordate la sistemul București cuprind sistemele de apă: Glina (Glina, Catelu și Manolache), Posta-Balaceanca (Posta și Balaceanca), Tânganu-Căldăraru (Tânganu și Căldăraru), Jilava (Jilava). • Sisteme de alimentare cu apă cu sursă mixtă: racord la sistemul București și sursă subterană (foraje) cuprind sistemele de apă: Pantelimon (Pantelimon), Branesti (Branesti, Islaz, Pasarea și Vadu Anei), Mogosoia (Mogosoia), Bragadiru (Bragadiru), Cornetu (Cornetu, Buda), Ciorogarla (Ciorogarla și Darvari), Domnesti (Domnesti și Teghes), Clinceni (Clinceni, Olteni, Ordoreanu), Magurele (Magurele, Varteju, Alunis, Pruni și Dumitrana), Balotesti (Balotesti, Saftica și Dumbraveni), Tunari (Tunari și Dimieni). • Sisteme de alimentare cu apă cu sursă subterană (foraje) cuprind sistemele de apă: Cernica (Cernica), Ciolpani (Ciolpani, Luparia, Piscu și Izvorani), Moara Vlasiei (Moara Vlasiei și Caciulati), Gradistea (Gradistea și Sitaru), Gruiu (Gruiu, Lipia, Santu-Floresti și Silistea Snagovului), Petrachioaia (Petrachioaia, Surlani, Vanatori și Mainasca). Componentele de investiții în sectorul de apă sunt: • fronturi de captare subterană reabilitare - 29 foraje, • fronturi de captare subterană extindere - 15 foraje • conducte de aducțiune-reabilitare - 1,1 km • conducte de aducțiune-extindere - 107,7 km • stație de clorinare - reabilitare - 6 unități • stație de clorinare - extindere - 7 • stații de tratare - extindere - 14 • rezervor de înmagazinare - reabilitare - 7 unități • rezervor de înmagazinare - extindere - 17 unități • stație de pompare apă potabilă - reabilitare - 4 unități • stație de pompare apă potabilă - extindere - 22 unități • rețea de distribuție - reabilitare - 7 km • rețea de distribuție - extindere - 580,5 km b) Investițiile în colectarea și tratarea apei uzate se propun în I. Cluster Glina cuprind aglomerările: Glina (acopera localitatea Glina), București parțial (acopera localitățile Catelu, Pantelimon, Mogosoia, parțial Bragadiru), Cernica (acopera localitatea Cernica), Tânganu (acopera localitatea Tânganu) și Balaceanca (acopera localitățile Posta și Balaceanca): apele uzate sunt preluate de stația de epurare existentă Glina, prin intermediul sistemului de canalizare București și în SE Balaceanca. II. Clusterul Gruiu include aglomerările: Gruiu (acopera localitățile Gruiu, Lipia și Santu Floresti) și Silistea Snagovului (acopera localitatea Silistea Snagovului): apele uzate sunt preluate de stația de epurare Gruiu. III. Aglomerări care dispun de sisteme de canalizare cu stație de epurare proprie: București-parțial (acopera localitățile Domnesti, Teghes, Ciorogarla, Darvari, Cornetu, Buda, Clinceni, Olteni, Ordoreanu, Magurele, Varteju, Aluniș, Dumitrana, Pruni, Jilava, Tunari), Balotesti (acopera localitățile Balotesti, Saftica și Dumbraveni), Branesti (acopera localitățile Branesti, Islaz, Pasarea), Moara Vlasiei (acopera localitățile Moara Vlasiei și Caciulati), Peris (acopera localitatea Peris), Ciolpani (acopera localitățile Ciolpani, Izvorani, Luparia, Piscu), Gradistea (acopera localitățile Gradistea și Sitaru) și Petrachioaia (acopera localitățile Petrachioaia și Surlari) Componente de investiții în sectorul de apă uzată, sunt: - Rețea de canalizare - reabilitare - 1,6 km - Rețea de canalizare - extindere - 613,8 km - Conducte de refulare - reabilitare - 0,9 km - Conducte de refulare - extindere - 147,7 km - Stații de pompare ape uzate - reabilitare - 21 unități - Stații de pompare ape uzate - extindere - 272 unități - Stații de epurare extindere - 11 unități din care: - stații epurare ape uzate care deservește aglomerări cu peste 10.000 l.e. noi - 1 unități - stații epurare ape uzate care deservește aglomerări cu peste 10.000 l.e. extinse - 4 unități - stații epurare ape uzate care deservește aglomerări sub 10.000 l.e. noi - 4 unități - stații epurare ape uzate care deservește aglomerări sub 10.000 l.e. extinse - 2 unități c) Echipamente de operare: • Hardware și software pentru extinderea sistemului SCADA regional • Utilaje de curățarea sistemelor de canalizare • Utilaje de transport și echipamente de intervenție • Echipamente pentru detecție pierderi de apă și inspecții video • Laborator microbiologie d) Servicii suport pentru operator: • Asistența tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor, • Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor • Auditul Proiectului.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Descrierea fazelor proiectului

Descriere faze:

În Etapa 1 au semnat toate contractele aferente proiectului, cu excepția contractului F2 SCADA, a căror procedură de achiziție publică se va derula în prima parte a anului 2024. De asemenea, în Etapa 1 au fost finalizate contractul de lucrări CL10, contractul de servicii S4, contractele de furnizare F1 Lot 1 și Lot 4. Toate celelalte contracte ale proiectului vor fi finalizate în Etapa 2. În raport cu indicatorii proiectului, au fost îndepliniți în Etapa 1 următorii: - 1 extindere stație de tratare apă potabilă - 1 rezervor înmagazinare apă potabilă - 1 stație de pompare apă potabilă - 9.456 km extindere rețea de distribuție apă potabilă - 0.326 km aducțiune - 11.81 km extindere rețea de canalizare - 2 stații de pompare ape uzate Restul indicatorilor vor fi îndepliniți în Etapa 2. Progresul fizic este de 41,57% și financiar aferent Etapei I este de 23.35%

Descrierea fazelor precedente (B 3.4)

În Etapa 1 au semnat toate contractele aferente proiectului, cu excepția contractului F2 SCADA, a căror procedură de achiziție publică se va derula în prima parte a anului 2024. De asemenea, în Etapa 1 au fost finalizate contractul de lucrări CL10, contractul de servicii S4, contractele de furnizare F1 Lot 1 și Lot 4. Toate celelalte contracte ale proiectului vor fi finalizate în Etapa 2. În raport cu indicatorii proiectului, au fost îndepliniți în Etapa 1 următorii: - 1 extindere stație de tratare apă potabilă - 1 rezervor înmagazinare apă potabilă - 1 stație de pompare apă potabilă - 9.456 km extindere rețea de distribuție apă potabilă - 0.326 km aducțiune - 11.81 km extindere rețea de canalizare - 2 stații de pompare ape uzate Restul indicatorilor vor fi îndepliniți în Etapa 2. Progresul fizic este de 41,57% și financiar aferent Etapei I este de 23.35%

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: RCO32 - RCO32_Capacități noi sau optimizate pentru tratarea apelor uzate (echivalent locuitor) Tip regiune: Nu se aplică Țintă: 145.601,000 Unitate de măsură: echivalent locuitor Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
Indicator: RCO31 - RCO31_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km) Tip regiune: Nu se aplică Țintă: 752,090 Unitate de măsură: km Județ: Ilfov Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
Indicator: RCO30 - RCO30_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km) Tip regiune: Nu se aplică Țintă: 686,518 Unitate de măsură: km Județ: Ilfov Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală : - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO32_Capacități noi sau optimizate pentru tratarea apelor uzate (echivalent locuitor) (echivalent locuitor)
Nu se aplică - Țintă: **145.601,000** echivalent locuitor
- RCO31_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km) (km)
Nu se aplică - Țintă: **752,090** km
- RCO30_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km) (km)
Nu se aplică - Țintă: **686,518** km

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: RCR42 - RCR42_Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate (persoane) Tip regiune: Nu se aplică Țintă: 122.816,000 Unitate de măsură: persoane Valoare de bază: -	An referință valoare de bază: - CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
Indicator: RCR41 - RCR41_Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă (persoane) Tip regiune: Nu se aplică Țintă: 190.608,000 Unitate de măsură: persoane Valoare de bază: -	An referință valoare de bază: - CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR41_Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă (persoane) (persoane)
Nu se aplică - Țintă: **190.608,000** persoane
- RCR42_Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate (persoane) (persoane)
Nu se aplică - Țintă: **122.816,000** persoane

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
tabel comparativ indicatori_sd.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 15:23	Baicoianu Marius

Indicatori suplimentari proiect

Indicatori suplimentari de realizare

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Țintă	Unitate de măsură
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC - Fondul de Coeziune	Statie de pompare apa uzata menajera (noua)	Regiune mai dezvoltata	291,000	bucati
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC - Fondul de Coeziune	Statie de pompare (noua)	Regiune mai dezvoltata	25,000	bucati
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC - Fondul de Coeziune	Foraje noi	Regiune mai dezvoltata	44,000	bucati
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC - Fondul de Coeziune	2S80 - Statii de epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 L. E.	Regiune mai dezvoltata	6,000	bucati
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC - Fondul de Coeziune	2S79 - Statii de epurare ape uzate care deservesc aglomerari peste 10.000 l.e.	Regiune mai dezvoltata	5,000	bucati
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC - Fondul de Coeziune	2S78 - Statii de tratare apa	Regiune mai dezvoltata	26,000	bucati
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC - Fondul de Coeziune	2S77 - Rezervor de inmagazinare	Regiune mai dezvoltata	23,000	bucati

Sumar indicatori suplimentari de realizare

- 2S80 - Statii de epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 L.E. (bucati)
Regiune mai dezvoltata - Țintă: **6,000** bucati
- Foraje noi (bucati)
Regiune mai dezvoltata - Țintă: **44,000** bucati
- 2S79 - Statii de epurare ape uzate care deservesc aglomerari peste 10.000 l.e. (bucati)
Regiune mai dezvoltata - Țintă: **5,000** bucati
- Statie de pompare (noua) (bucati)
Regiune mai dezvoltata - Țintă: **25,000** bucati
- 2S77 - Rezervor de inmagazinare (bucati)

Regiune mai dezvoltata - Țintă: **23,000** bucati

- Statie de pompare apa uzata menajera (noua) (bucati)

Regiune mai dezvoltata - Țintă: **291,000** bucati

- 2578 - Statii de tratare apa (bucati)

Regiune mai dezvoltata - Țintă: **26,000** bucati

Indicatori suplimentari de rezultat

Obiectiv specific	Fond UE	Indicator	Tip Regiune	Anul de referință	Unitate de măsură	Valoare referință	Țintă
-	-	-	-	-	-	-	-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

PLAN DE ACHIZIȚII

APA-CANAL ILFOV SA / UIP

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Achiziția de echipamente necesare activitatilor de operare și întreținere a investițiilor	F1 -Achiziția de echipamente necesare activitatilor de operare și întreținere a investițiilor	Furnizare	Licitație deschisă	03.07.2022 -07.10.2022	RON	27.513.603,82	5.227.584,72	32.741.188,54
Procurare, furnizare și instalare SCADA Central	Contract F2 - Furnizare	Furnizare	Licitație deschisă	2024 - 2024	RON	3.204.372,00	608.830,69	3.813.202,69
Extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Cornetu, Ciorogarla, Domnești	Contract R9 - Executie lucrari	Lucrări	Licitație deschisă	06.09.2019 - 15.09.2021	RON	77.960.365,64	14.812.469,47	92.772.835,11
Extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Petrachioaia, Cernica, Glina	Contract R8 - Executie lucrari	Lucrări	Licitație deschisă	20.04.2021 - 09.05.2022	RON	98.081.182,68	18.635.424,70	116.716.607,38
Extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Gradistea, Gruiu, Moara Vlasiei, Peris	Contract R7 - Executie lucrari	Lucrări	Licitație deschisă	06.09.2019 - 22.09.2021	RON	191.461.761,03	36.377.734,59	227.839.495,62
Extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Bragadiru, Clinceni	Contract R6 - Executie lucrari	Lucrări	Licitație deschisă	27.11.2019- 21.07.2021	RON	92.731.701,23	17.619.023,23	110.350.724,46
Extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Ciolpani	Contract R5 - Executie lucrari	Lucrări	Licitație deschisă	28.04.2021 - 09.05.2022	RON	77.544.584,87	14.733.471,12	92.278.055,99
Extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Mogosoia, Balotesti, Tunari	Contract R4 - Executie lucrari	Lucrări	Licitație deschisă	06.09.2019 - 15.07.2021	RON	96.624.715,79	18.358.696,00	114.983.411,79
Extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Pantelimon, Branesti	Contract R3 - Executie lucrari	Lucrări	Licitație deschisă	09.10.2019 - 05.04.2021	RON	89.920.077,49	17.084.814,72	107.004.892,21

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
Extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Jilava	Contract R2 - Executie lucrari	Lucrări	Negocierea fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare	13.09.2022 - 10.02.2023	RON	72.275.256,35	13.732.298,70	86.007.555,05
Extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Magurele	Contract R1 - Executie lucrari	Lucrări	Licitație deschisă	06.09.2019 - 05.08.2021	RON	64.989.803,02	12.348.062,57	77.337.865,59
Stații de epurare ape uzate în Domnesti, Jilava, Branesti, Ciolpani, Balotesti, Tunari, Gruiu, Moara Vlasiei, Petrachioaia, Gradistea și Peris	Contract G3 - Proiectare și executie	Lucrări	Licitație deschisă	05.01.2022 - 06.09.2022	RON	183.529.585,13	34.870.621,17	218.400.206,30
Gospodării de apă și aducțiuni în Ciorogarla, Domnesti, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Magurele, Jilava, Posta Balaceanca (Cernica), Pantelimon (Dobroesti), Branesti, Mogosoaia, Balotesti și Tunari	Contract G2 - Proiectare și executie	Lucrări	Licitație deschisă	13.01.2022 - 04.01.2023	RON	179.589.033,24	34.121.916,31	213.710.949,55
Gospodării de apă, surse și aducțiuni în Ciolpani, Gruiu, Moara Vlasiei, Petrachioaia	Contract G1 - Proiectare și executie	Lucrări	Licitație deschisă	17.04.2022 - 09.09.2022	RON	35.898.847,36	6.820.780,99	42.719.628,35
Auditul proiectului	Contract S3 - Audit proiect	Servicii	Cerere de oferte /Procedură simplificată	29.06.2023 - 11.09.2023	RON	720.000,00	136.800,00	856.800,00
Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor	Contract S2 - Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor	Servicii	Licitație deschisă	16.03.2019 - 16.09.2021	RON	25.197.400,00	4.787.506,00	29.984.906,00
Asistenta tehnică pentru managementul proiectului, achiziții echipamente UIP și publicitate	Contract servicii S1	Servicii	Licitație deschisă	13.10.2021 - 29.03.2022	RON	26.018.024,70	4.943.424,69	30.961.449,39

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Clarif_3_Plan de achizitii revizuit_sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	24-05-2024 16:36	Baicoianu Marius
Plan achizitii-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 12:25	Baicoianu Marius

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Manager adjunct	122314_sef proiect /program	Asigurarea coordonarii activitatii personalului UIP privind managementul administrativ, financiar si tehnic in legatura cu implementarea proiectului. Asigurarea respectarii de catre tot personalul UIP a tuturor prevederilor din contractul de finantare în legatura implementarea proiectului si a contractelor derulate in cadrul acestuia, asigurarea respectarii prevederilor legale nationale si comunitare, a prevederilor contractuale, a caietelor de sarcini. Asigurarea gestionarii implementarii proiectului, coordonarea echipei de proiect; Cooperarea cu personalul Beneficiarului, in vederea implementarii cu succes a proiectului; Identificarea riscurilor aferente proiectului, intreprinderea si adoptarea de masuri de prevenire si/sau minimizare a riscurilor, identificarea solutiilor posibile si viabile în cazul aparitiei de dificultati, decide, sau dupa caz, prezinta Managerului UIP o propunere de decizie si pune în aplicare solutiile adecvate cu promptitudine si fara întârziere;	-	România	1800915204490	CANPEANU - UIFALEAN MARIUS
Asistent manager	334303_asistent manager	Suportul si sprijinul acordat Managerului UIP / Managerului Adjunct UIP si personalului UIP in asigurarea managementului administrativ, financiar si tehnic in legătură cu implementarea proiectului; Suport in asigurarea fluxului documentelor în legătură cu derularea proiectului si a contractelor derulate in cadrul acestuia; Suport in asigurarea fluxului documentelor în legătură cu derularea proiectului si a contractelor derulate in cadrul acestuia.	-	România	2970203450017	MARIN SILVIA - ALEXANDRA

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Responsabil Achizitii Publice	333101_agent contractari si achizitii (broker marfuri)	Asigurarea derulării procedurilor de achiziție publică a contractelor din cadrul proiectului. Contribuie la elaborarea Planul de achizitii al proiectului, în acord cu prevederile cererii /contractului de finanțare; Derularea în conformitate cu planificarea a procedurilor de achiziție de bunuri, servicii și lucrări, aferente proiectului finanțat prin POIM, în acord cu prevederile cererii / contractului de finanțare; Cooperează cu ceilalți membri ai echipei de proiect și cu personalul Beneficiarului în vederea implementării cu succes a procesului de achiziții publice; Verifică activitățile de primire, deschidere, și evaluare a ofertelor și asigură comunicarea rezultatelor procedurii către toți participanții la procedura; Contribuie la elaborarea / actualizarea / îmbunătățirea procedurilor specifice activității.	-	România	2831201410102	BAICOIANU ANA - STEFANIA
Manager contract	242101_manager proiect	Asigurarea respectării prevederilor din contractul de finanțare în legătură cu lucrările executate, asigurarea respectării prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic și al caietului de sarcini; Cooperarea strânsă cu Supervizorul (Dirigintele de Șantier) în ceea ce privește stadiul de implementare a contractului de lucrări (CL) și calitatea execuției lucrărilor contractate; Identificarea riscurilor aferente CL, adoptarea măsurilor de prevenire și/sau minimizare a riscurilor, identificarea soluțiilor posibile și viabile în cazul apariției de dificultăți, decide, sau după caz, prezintă Managerului UIP o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și fără întârziere; îndeplinește și alte sarcini specifice domeniului tehnic - Serviciul Dezvoltare-Direcția Generală Tehnică (studii, proiecte, documentații tehnice pentru lucrări de investiții).	-	România	1821030340923	STROESCU ROBERT - GEORGEL

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Manager contract	242101_manager proiect	Asigurarea respectării prevederilor din contractul de finanțare în legătură cu lucrările executate, asigurarea respectării prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic și al caietului de sarcini; Cooperarea strânsă cu Supervizorul (Dirigintele de Șantier) în ceea ce privește stadiul de implementare a contractului de lucrări (CL) și calitatea execuției lucrărilor contractate; Identificarea riscurilor aferente CL, adoptarea măsurilor de prevenire și/sau minimizare a riscurilor, identificarea soluțiilor posibile și viabile în cazul apariției de dificultăți, decide, sau după caz, prezintă Managerului UIP o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și fără întârziere; Îndeplinește și alte sarcini specifice domeniului tehnic - Serviciul Dezvoltare-Direcția Generală Tehnică (studii, proiecte, documentații tehnice pentru lucrări de investiții).	-	România	1900312340911	FLUERAN DRAGOS
Manager contract	242101_manager proiect	Asigurarea respectării prevederilor din contractul de finanțare în legătură cu lucrările executate, asigurarea respectării prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic și al caietului de sarcini; Cooperarea strânsă cu Supervizorul (Dirigintele de Șantier) în ceea ce privește stadiul de implementare a contractului de lucrări (CL) și calitatea execuției lucrărilor contractate; Identificarea riscurilor aferente CL, adoptarea măsurilor de prevenire și/sau minimizare a riscurilor, identificarea soluțiilor posibile și viabile în cazul apariției de dificultăți, decide, sau după caz, prezintă Managerului UIP o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și fără întârziere; Îndeplinește și alte sarcini specifice domeniului tehnic - Serviciul Dezvoltare-Direcția Generală Tehnică (studii, proiecte, documentații tehnice pentru lucrări de investiții).	-	România	1771003043526	LASLAU CONSTANTIN

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Manager contract	242101_manager proiect	Asigurarea respectării prevederilor din contractul de finanțare în legătură cu lucrările executate, asigurarea respectării prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic și al caietului de sarcini; Cooperarea strânsă cu Supervizorul (Dirigintele de Șantier) în ceea ce privește stadiul de implementare a contractului de lucrări (CL) și calitatea execuției lucrărilor contractate; Identificarea riscurilor aferente CL, adoptarea măsurilor de prevenire și/sau minimizare a riscurilor, identificarea soluțiilor posibile și viabile în cazul apariției de dificultăți, decide, sau după caz, prezintă Managerului UIP o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și fără întârziere; Îndeplinește și alte sarcini specifice domeniului tehnic - Serviciul Dezvoltare-Direcția Generală Tehnică (studii, proiecte, documentații tehnice pentru lucrări de investiții).	-	România	1570413400286	TARCA VALENTIN
Manager contract	242101_manager proiect	Asigurarea respectării prevederilor din contractul de finanțare în legătură cu lucrările executate, asigurarea respectării prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic și al caietului de sarcini; Cooperarea strânsă cu Supervizorul (Dirigintele de Șantier) în ceea ce privește stadiul de implementare a contractului de lucrări (CL) și calitatea execuției lucrărilor contractate; Identificarea riscurilor aferente CL, adoptarea măsurilor de prevenire și/sau minimizare a riscurilor, identificarea soluțiilor posibile și viabile în cazul apariției de dificultăți, decide, sau după caz, prezintă Managerului UIP o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și fără întârziere; Îndeplinește și alte sarcini specifice domeniului tehnic - Serviciul Dezvoltare-Direcția Generală Tehnică (studii, proiecte, documentații tehnice pentru lucrări de investiții).	-	România	1820301420022	MATEI AUREL

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Manager contract	242101_manager proiect	Asigurarea respectării prevederilor din contractul de finanțare în legătură cu lucrările executate, asigurarea respectării prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic și al caietului de sarcini; Cooperarea strânsă cu Supervizorul (Dirigintele de Șantier) în ceea ce privește stadiul de implementare a contractului de lucrări (CL) și calitatea execuției lucrărilor contractate; Identificarea riscurilor aferente CL, adoptarea măsurilor de prevenire și/sau minimizare a riscurilor, identificarea soluțiilor posibile și viabile în cazul apariției de dificultăți, decide, sau după caz, prezintă Managerului UIP o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și fără întârziere; Îndeplinește și alte sarcini specifice domeniului tehnic - Serviciul Dezvoltare-Direcția Generală Tehnică (studii, proiecte, documentații tehnice pentru lucrări de investiții).	-	România	1671022461527	NASARIMBA - GRECESCU BOGDAN - DUMITRU
Manager contract	242101_manager proiect	Asigurarea respectării prevederilor din contractul de finanțare în legătură cu lucrările executate, asigurarea respectării prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic și al caietului de sarcini; Cooperarea strânsă cu Supervizorul (Dirigintele de Șantier) în ceea ce privește stadiul de implementare a contractului de lucrări (CL) și calitatea execuției lucrărilor contractate; Identificarea riscurilor aferente CL, adoptarea măsurilor de prevenire și/sau minimizare a riscurilor, identificarea soluțiilor posibile și viabile în cazul apariției de dificultăți, decide, sau după caz, prezintă Managerului UIP o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și fără întârziere; Îndeplinește și alte sarcini specifice domeniului tehnic - Serviciul Dezvoltare-Direcția Generală Tehnică (studii, proiecte, documentații tehnice pentru lucrări de investiții).	-	România	2760415416024	UCEANU TEODORA

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Responsabil publicitate	243201_specialist in relatii publice	Asigurarea implementarii masurilor de informare si publicitate a proiectului si a contractelor din componenta acestuia; Asigurarea respectarii prevederilor din contractul de finanțare referitoare la implementarea masurilor de informare si publicitate a proiectului si a contractelor din componenta acestuia; Respectarea si aplicarea corecta a prevederilor “Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014-2020” rev.ianuarie 2018; Cooperarea strânsa cu Liderii de Echipa ATMP si ATSL si reprezentantii Antreprenorilor contractelor de lucrari în ceea ce priveste activitatilor de implementare a masurilor de informare si publicitate a proiectului în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare, a prevederilor caietelor de sarcini, si a “Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014-2020” rev. ianuarie 2018; Identificarea riscurilor aferente implementarii masurilor si publicitatii,	-	România	2941109071364	DANILA ROXANA - MIHAELA

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Contabil 2	331302_contabil	Asigurarea efectuării și înregistrării cronologice a operațiunilor financiar - contabile la nivelul UIP și al beneficiarului, gestionarea eficientă a bunurilor de patrimoniu achiziționate în cadrul proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare; Asigurarea identificării și verificabilității documentelor proprii înregistrate în contabilitate, a susținerii acestora cu acte și documente justificative originale corespunzătoare, conformitatea documentelor contabile păstrate cu documentele originale; Asigură legătura cu AM /DRIB, în tot ceea ce privește furnizarea documentelor care privesc implementarea financiară a proiectului, aducerea la cunoștință, în ceea ce privește titlurile de creanță legate de proiect, în termenele prevăzute de la data constituirii acestora ca urmare a misiunilor de control al altor instituții abilitate; Elaborarea și verificarea cererilor de plată / rambursare și a documentelor justificative pentru avizarea și autorizarea plăților; pregătirea documentelor suport (balanța contabilă lunară distinct pe proiect, centralizatoare ordine de plată, extrase de cont, alte documente relevante) în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, a Instrucțiunilor emise de către AM și a procedurilor operaționale specifice ale UIP;	-	România	-	POST VACANT

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Responsabil financiar 1	241104_referent de specialitate financiar-contabilitate	Asigurarea desfășurării în condiții optime, de calitate și în mod unitar, a managementului financiar și contabil al Proiectului, în conformitate cu legislația specifică în vigoare și prevederile Contractului de Finanțare Coordonarea activității de management financiar și contabilitate aferentă Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare și legislația specifică în vigoare; Administrarea operațională a procesului de management al neregulilor apărute în procesul de dextrare a Proiectului, conform legislației în vigoare și Contractului de Finanțare. Desfășurarea activității de management financiar aferentă Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare și legislația specifică în vigoare; Verificarea documentelor de plată și autorizarea plăților în cadrul Proiectului; Intocmirea, la timp și de calitate, a Cererilor de Prefinanțare/Plată/Rambursare, în conformitate cu toate cerințele Contractului de Finanțare; Verificarea încadrării permanente a cheltuielilor Proiectului în liniile de buget și codurile SMS alocate pe ani și raportarea situațiilor în care există riscul depășirii acestor limite. Actualizarea acestor cheltuieli și reîncadrarea corespunzătoare în cazul în care se produc modificări la nivelul bugetului acceptat al proiectului (de exemplu prin acte adiționale la contractul de finanțare și/sau aplicarea de Instrucțiuni emise de AM POIM și/sau MFE etc); Realizarea, urmărirea și actualizarea lunară sau la cererea Managerului UIP/ Directorului General/ Directorului General Adjunct a fluxului de numerar al proiectului; Realizarea la timp și în cele mai bune condiții de calitate a tuturor rapoartelor financiare ale Proiectului; Furnizarea la timp și de calitate a inputului financiar pentru întocmirea celorlalte rapoarte ale Proiectului;	-	România	2800806152507	CIMPEANU ANDRA - MARIA

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Asistent achizitii	333101_agent contractari si achizitii (broker marfuri)	Asigurarea derularii procedurilor de achiziție publica a contractelor din cadrul proiectului. Contribuie la elaborarea Planul de achizitii al proiectului, în acord cu prevederile cererii /contractului de finantare; Derularea în conformitate cu planificarea a procedurilor de achizitie de bunuri, servicii si lucrari, aferente proiectului finantat prin POIM, în acord cu prevederile cererii / contractului de finantare; Coopereaza cu ceilalti membri ai echipei de proiect si cu personalul Beneficiarului în vederea implementarii cu success a procesului de achiziții publice; Verifica activitatile de primire, deschidere, si evaluare a ofertelor si asigura comunicarea rezultatelor procedurii catre toti participantii la procedura; Contribuie la elaborarea / actualizarea / îmbunatatirea procedurilor specifice activitatii.	-	România	-	POST VACANT
Consilier juridic	261102_jurisconsult	Suportul si sprijinul acordat UIP in asigurarea cadrului legal monitorizarea respectarii legislatiei in legatura cu documentele aferente implementarii proiectului. Consultanta juridica pentru toate aspectele legale ale proiectului si programelor de investitii cu finantare externa. Asistenta si reprezentare juridica in aspectele legale ale derularii contractelor aferente proiectului, a documentelor si deciziile care angajeaza UIP in legatura cu activitatea de investitii.	-	România	2680211284403	LEFORT CARMEN - ELENA

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Responsabil MySMIS	242101_manager proiect	Asigurarea managementului comunicării oficiale între Beneficiar și AM POIM / DRIB, a datelor și a informațiilor privind implementarea proiectului, prin intermediul platformei digitale MzSMIS 2014+ ; Asigurarea respectării prevederilor din contractul de finanțare, prin introducerea în timp real, la nivelul Beneficiarului, a tuturor informațiilor aferente proiectului finanțat prin POIM; Asigurarea respectării prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectelor tehnice și al caietelor de sarcini. Cooperarea strânsă cu toată echipa UIP, și a celorlalte departamente din cadrul Beneficiarului, în ceea ce privește colectarea, prelucrarea și comunicarea datelor și informațiilor privind stadiul de implementare a proiectului, prin intermediul platformei MySMIS; Identificarea riscurilor aferente relației de comunicare, adoptarea măsurilor de prevenire și/sau minimizare a riscurilor, identificarea soluțiilor posibile și viabile în cazul apariției de dificultăți.	-	România	2650521514176	NEAGU DUMITRA

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Manager UIP	112029_manager	Asigurarea managementului administrativ, financiar si tehnic in legatura cu implementarea proiectului. Asigurarea respectarii tuturor prevederilor din contractul de finanțare în legatura implementarea proiectului si a contractelor derulate in cadrul acestuia, asigurarea respectarii prevederilor legale nationale si comunitare, a prevederilor contractuale, a caietelor de sarcini. Planificarea si gestionarea implementarii proiectului, conducerea echipei de proiect; Cooperarea cu ceilalti membri ai echipei de proiect si cu personalul Beneficiarului, în vederea implementarii cu succes a proiectului; Identificarea riscurilor aferente proiectului, întreprinderea si adoptarea de masuri de prevenire si/sau minimizare a riscurilor, identificarea soluțiilor posibile si viabile în cazul apariției de dificultăți, decide, sau dupa caz, prezinta Directorului General o propunere de decizie si pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine si fara întârziere;	-	România	1800405410111	BAICOIANU MARIUS - CRISTIAN
Manager contract	242101_manager proiect	Asigurarea respectării prevederilor din contractul de finanțare în legătură cu lucrările executate, asigurarea respectării prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic și al caietului de sarcini; Identificarea riscurilor aferente CL, adoptarea măsurilor de prevenire și/sau minimizare a riscurilor, identificarea soluțiilor posibile și viabile în cazul apariției de dificultăți, decide, sau după caz, prezintă Managerului UIP o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și fără întârziere; îndeplinește și alte sarcini specifice domeniului tehnic - Serviciul Dezvoltare-Direcția Generală Tehnică (studii, proiecte, documentații tehnice pentru lucrări de investiții).	-	România	1720113163194	UGLEAN GELU OCTAVIAN

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Manager contract	242101_manager proiect	Asigurarea respectării prevederilor din contractul de finanțare în legătură cu lucrările executate, asigurarea respectării prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic și al caietului de sarcini; Cooperarea strânsă cu Supervizorul (Dirigintele de Șantier) în ceea ce privește stadiul de implementare a contractului de lucrări (CL) și calitatea execuției lucrărilor contractate; Identificarea riscurilor aferente CL, adoptarea măsurilor de prevenire și/sau minimizare a riscurilor, identificarea soluțiilor posibile și viabile în cazul apariției de dificultăți, decide, sau după caz, prezintă Managerului UIP o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și fără întârziere; Îndeplinește și alte sarcini specifice domeniului tehnic - Serviciul Dezvoltare-Direcția Generală Tehnică (studii, proiecte, documentații tehnice pentru lucrări de investiții).	-	România	1521013400281	SOARE GHEORGHE
Asistent jurist	261103_consilier juridic	Asistenta si reprezentare juridica in aspectele legale ale derulării atribuțiilor / activităților contractelor aferente proiectului, a documentelor si deciziile care postului: angajeaza UIP in legătură cu activitatea de investitii; Avizarea din punct de vedere al legalității documentelor în legătură cu derularea proiectului si a contractelor derulate in cadrul acestuia; Verificarea respectării cerințelor legislative aferente derulării procedurilor de achiziții publice din cadrul proiectului; Avizează, dpdv legal, rezultatele procedurilor de licitare - contractare derulate in cadrul proiectului	-	România	-	POST VACANT

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Responsabi IT	251901_consultant in informatica	Proiectarea, dezvoltarea, implementarea și întreținerea în funcțiune a soluțiilor IT&C (Tehnologia Informației și Comunicațiilor), ce include lucrul în rețea și/sau accesul la Internet. Asigurarea functionalitatii rețelei de calculatoare si a echipamentelor de conectare si de comunicatii; Interconectarea rețelelor și accesul la rețeaua globală Internet; Proiectarea și aplicarea strategiei de securitate a rețelei; Instruirea și asistarea utilizatorilor.	-	România	1881223430022	NEACSU ROBERT
Manager contract	242101_manager proiect	Asigurarea respectării prevederilor din contractul de finanțare în legătură cu lucrările executate, asigurarea respectării prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic și al caietului de sarcini; Cooperarea strânsă cu Supervizorul (Dirigintele de Șantier) în ceea ce privește stadiul de implementare a contractului de lucrări (CL) și calitatea execuției lucrărilor contractate; Identificarea riscurilor aferente CL, adoptarea măsurilor de prevenire și/sau minimizare a riscurilor, identificarea soluțiilor posibile și viabile în cazul apariției de dificultăți, decide, sau după caz, prezintă Managerului UIP o propunere de decizie și pune în aplicare soluțiile adecvate cu promptitudine și fără întârziere; îndeplinește și alte sarcini specifice domeniului tehnic - Serviciul Dezvoltare-Direcția Generală Tehnică (studii, proiecte, documentații tehnice pentru lucrări de investiții).	-	România	1810528410112	POPA NICUSOR

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Contabil	331302_contabil	Asigurarea efectuării și înregistrării cronologice a operațiunilor financiar - contabile la nivelul UIP și al beneficiarului, gestionarea eficientă a bunurilor de patrimoniu achiziționate în cadrul proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare; Asigurarea identificării și verificabilității documentelor proprii înregistrate în contabilitate, a susținerii acestora cu acte și documente justificative originale corespunzătoare, conformitatea documentelor contabile păstrate cu documentele originale; Asigură legătura cu AM /DRIB, în tot ceea ce privește furnizarea documentelor care privesc implementarea financiară a proiectului, aducerea la cunoștință, în ceea ce privește titlurile de creanță legate de proiect, în termenele prevăzute de la data constituirii acestora ca urmare a misiunilor de control al altor instituții abilitate; Elaborarea și verificarea cererilor de plată / rambursare și a documentelor justificative pentru avizarea și autorizarea plăților; pregătirea documentelor suport (balanța contabilă lunară distinct pe proiect, centralizatoare ordine de plată, extrase de cont, alte documente relevante) în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, a Instrucțiunilor emise de către AM și a procedurilor operaționale specifice ale UIP;	-	România	2800528420051	LUNCASU ADRIANA AURA

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Responsabil financiar 2	121121_controlor financiar	Asigurarea desfășurării în condiții optime, de calitate și în mod unitar, a managementului financiar și contabil al Proiectului, în conformitate cu legislația specifică în vigoare și prevederile Contractului de Finanțare Coordonarea activității de management financiar și contabilitate aferentă Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare și legislația specifică în vigoare; Administrarea operațională a procesului de management al neregulilor apărute în procesul de dextrare a Proiectului, conform legislației în vigoare și Contractului de Finanțare. Desfășurarea activității de management financiar aferentă Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare și legislația specifică în vigoare; Verificarea documentelor de plată și autorizarea plăților în cadrul Proiectului; Intocmirea, la timp și de calitate, a Cererilor de Prefinanțare/Plată/Rambursare, în conformitate cu toate cerințele Contractului de Finanțare; Verificarea încadrării permanente a cheltuielilor Proiectului în liniile de buget și codurile SMS alocate pe ani și raportarea situațiilor în care există riscul depășirii acestor limite. Actualizarea acestor cheltuieli și reîncadrarea corespunzătoare în cazul în care se produc modificări la nivelul bugetului acceptat al proiectului (de exemplu prin acte adiționale la contractul de finanțare și/sau aplicarea de Instrucțiuni emise de AM POIM și/sau MFE etc); Realizarea, urmărirea și actualizarea lunară sau la cererea Managerului UIP/ Directorului General/ Directorului General Adjunct a fluxului de numerar al proiectului; Realizarea la timp și în cele mai bune condiții de calitate a tuturor rapoartelor financiare ale Proiectului; Furnizarea la timp și de calitate a inputului financiar pentru întocmirea celorlalte rapoarte ale Proiectului;	-	România	2860606225929	IRINCU ANA - MARIA

Funcție	Codul ocupației	Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență	Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni)	Țara	CNP/PIN	Nume și prenume
Asistent manager 2	334303_asistent manager	Suportul si sprijinul acordat Managerului UIP / Managerului Adjunct UIP si personalului UIP in asigurarea managementului administrativ, financiar si tehnic in legătură cu implementarea proiectului; Suport in asigurarea fluxului documentelor în legătură cu derularea proiectului si a contractelor derulate in cadrul acestuia; Suport in asigurarea fluxului documentelor în legătură cu derularea proiectului si a contractelor derulate in cadrul acestuia.	-	România	2710928470011	TOMA ALEXANDRINA - ELENA

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Fisa postului_Contabil -Luncasu A -SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:21	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Tufler_C.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:18	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Tudoran_Ghe.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:18	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Svetan_V.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:17	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Stefan_A.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:16	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Stancu_A.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:16	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Soare_Ghe.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:16	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Radulescu_A.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:15	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Popa_T.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:15	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Popa_E.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:15	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Pogor_D.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:14	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Niculae_N.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:14	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Neagu D.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:13	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Neacsu_R.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:13	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Militaru_A.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:13	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Marginas_R.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:13	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP_Fise post_Baicoianu_A.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:12	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
4.2_AIF_UIP_Fise post_Baicoianu_M.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:12	Baicoianu Marius
4.2_AIF_UIP- Decizie.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 14:11	Baicoianu Marius
CV_TUDORAN-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 11:56	Baicoianu Marius
CV_SVETAN-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 11:56	Baicoianu Marius
CV_STANCU A -SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 11:55	Baicoianu Marius
CV_POPA TEODORA-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 11:55	Baicoianu Marius
CV_NICOLAE NINA-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 11:55	Baicoianu Marius
CV_EMIL POPA-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 11:55	Baicoianu Marius
CV - Stefan Andrei-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 11:22	Baicoianu Marius
CV - Dobre Ilie-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 11:18	Baicoianu Marius
CV - Radulescu Alina-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 11:15	Baicoianu Marius
CV - Soare Gheorghe-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 11:13	Baicoianu Marius
CV - Ana Baicoianu-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 11:09	Baicoianu Marius
CV - Cruceru - Uceanu Teodora-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 11:07	Baicoianu Marius
CV - Neagu Dumitra-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 11:07	Baicoianu Marius
Curriculum Vitae_Neacsu Robert-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:52	Baicoianu Marius
CV Militaru Amalia Valeria-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:50	Baicoianu Marius
CV - Marginas Roland-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:49	Baicoianu Marius
CV - Luncasu Aura-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:48	Baicoianu Marius
Curriculum Vitae_Pogor Diana-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:43	Baicoianu Marius
Curriculum Vitae_Alina Alexandru-SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:41	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Voicu Z-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:37	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Uglean G-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:36	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Tufler C-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:36	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Tudoran Ghe-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:36	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Svetan V-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:35	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Stefan A-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:35	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Stancu A-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:34	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Soare Ghe-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:34	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Radulescu A-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:34	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Popa T-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:33	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Popa E-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:33	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Niculae N-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:33	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Neagu D-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:33	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Neacsu Robert-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:32	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Marginas R-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:32	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Marginas R-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:32	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Luncasu A-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:31	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Baicoianu Ana-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:31	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Popgor D-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:31	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int Cruceru T-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:30	Baicoianu Marius
4.4_AIF_UIP_Decl.conf.int BM j-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-04-2024 10:29	Baicoianu Marius
Fisa de post_Uglean Gelu-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:19	Baicoianu Marius
CV - 110.3.2024 Uglean G-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:19	Baicoianu Marius
Declaratie conflict de interese- Uglean G- SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:19	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Uglean G-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:18	Baicoianu Marius
Fisa post Toma E- SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:18	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
CV - 11.03.2024 Toma E-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:17	Baicoianu Marius
Declaratie conflict interese Toma E-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:17	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Toma E-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:17	Baicoianu Marius
Fisa postului Tarca V-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:16	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 Tarca V-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:16	Baicoianu Marius
Declaratie conflict interese Tarca V-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:15	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Tarca V- SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:15	Baicoianu Marius
Fisa de post_Stroescu Robert-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:14	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 Stroescu Robert-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:14	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Declaratie conflict de interese Stroescu Robert-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:14	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personala Robert Stroescu-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:14	Baicoianu Marius
FISA POST_Soare Ghe-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:13	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 Soare Ghe-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:12	Baicoianu Marius
Declaratie conflict de interese Soare Ghe-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:12	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Soare Ghe-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:12	Baicoianu Marius
Fisa postului_asistent jurist Pogor D-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:10	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 Pogor D-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:10	Baicoianu Marius
Declaratie conflict interes Pogor D-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:10	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Acord prelucrare date personale Pogor D-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:09	Baicoianu Marius
Fisa postului_resp MySMIS Neagu D- SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:08	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 Neagu D-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:08	Baicoianu Marius
Declaratie conflict interese Neagu D - SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:08	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Neagu D-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:08	Baicoianu Marius
Fisa postului_resp.IT Neacsu R-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:07	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 Neacsu R-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:06	Baicoianu Marius
Declaratie conflict de interese Neacsu R-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:06	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Neacsu R-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:06	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Fisa de post Nasarimba B-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:05	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 Nasarimba B-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:05	Baicoianu Marius
Declaratie conflict interese Nasarimba B-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:04	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Nasarimba B-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:04	Baicoianu Marius
Fisa de post Matei A-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:03	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 Matei A-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:03	Baicoianu Marius
Declaratie conflict interese Matei A-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:02	Baicoianu Marius
Acor prelucrare date personale Matei A-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:02	Baicoianu Marius
Fisa postului Marginas R-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:01	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
CV - 11.03.2024 Marginas R-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:01	Baicoianu Marius
Declaratie conflict de interese Marginas R-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:01	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Marginas R-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 09:00	Baicoianu Marius
Fisa postului_Contabil Luncasu A-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:59	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 Luncasu A-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:59	Baicoianu Marius
Declaratie conflict interese Luncasu A-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:59	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Luncasu A-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:58	Baicoianu Marius
Fisa postului Manager de contract Laslau C- SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:57	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 Laslau C-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:57	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Declaratie conflict interese Laslau C-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:56	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale- Laslau C-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:56	Baicoianu Marius
Fisa de post-Dragos Fluera-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:41	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 Fluera Dragos-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:41	Baicoianu Marius
Declaratie conflict interese Fluera Dragos-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:40	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Fluera Dragos-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:40	Baicoianu Marius
Fisa postului Irincu Ana Maria -SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:39	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 Irincu Ana Maria-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:38	Baicoianu Marius
Declaratie conflict interese Irincu Ana Maria -SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:38	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Acord prelucrare date personale Irincu Ana Maria-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:38	Baicoianu Marius
Fisa post Dinca Laura -SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:36	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024-Dinca LauraSD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:36	Baicoianu Marius
Declaratie conflict de interese Dinca Laura-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:36	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Dinca Laura-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:36	Baicoianu Marius
Fisa post Danila Roxana-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:35	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 Danila Roxana-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:34	Baicoianu Marius
Declaratie conflict de interese Danila Roxana-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:34	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Danila Roxana-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:34	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Fisa postului Responsabil Financiar Cimpeanu Andra-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:33	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 Cimpeanu Andra-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:33	Baicoianu Marius
Declaratie conflict interese Cimpeanu Andra-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:32	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale- Cimpeanu Andra-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:32	Baicoianu Marius
Fisa post Baicoianu Ana-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:31	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 - Baicoianu Ana-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:30	Baicoianu Marius
Declaratie conflict interese- Baicoianu Ana-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:30	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Baicoianu Ana-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:30	Baicoianu Marius
Fisa de post_Manger Adjunct UIP Canpeanu Uifalean Marius-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:28	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
CV - 11.03.2024- Canpeanu Uifalean Marius-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:28	Baicoianu Marius
Declaratie conflict interese canpeanu Uifalean Marius-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:28	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Canpeanu Uifalean Marius-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:27	Baicoianu Marius
Fisa post_Manager_UIP - Baicoianu Marius-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:26	Baicoianu Marius
CV - 11.03.2024 - Baicoianu Marius-SD.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:26	Baicoianu Marius
Declaratie conflict de interese -Baicoianu Marius-SD.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:25	Baicoianu Marius
Acord prelucrare date personale Baicoianu Marius-SD.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:24	Baicoianu Marius
Dispozitia 50 nominalizare personal UIP-SD.pdf	Decizii	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	20-03-2024 08:23	Baicoianu Marius

RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC - Fondul de Coeziune	a) Investițiile în alimentarea cu apă se propun în 21 SAA : • Sisteme de alimentare cu apa racordate la sistemul Bucuresti cuprinde sistemele de apă: Glina (Glina, Catelu si Manolache), Posta-Balaceanca (Posta si Balaceanca), Tanguanu-Caldararu (Tanganu si Caldararu), Jilava (Jilava). • Sisteme de alimentare cu apa cu sursa mixta: racord la sistemul Bucuresti si sursa subterana (foraje) cuprinde sistemele de apă: Pantelimon (Pantelimon), Branesti (Branesti, Islaz, Pasarea si Vadu Anei), Mogosoaia (Mogosoia), Bragadiru (Bragadiru), Cornetu (Cornetu, Buda), Ciorogarla (Ciorogarla si Darvari), Domnesti (Domnesti si Teghes), Clinceni (Clinceni, Olteni, Ordoreanu), Magurele (Magurele, Varteju, Alunis, Pruni si Dumitrana), Balotesti (Balotesti, Saftica si Dumbraveni), Tunari (Tunari si Dimieni). • Sisteme de alimentare cu apa cu sursa subterana (foraje) cuprinde sistemele de apă: Cernica (Cernica), Ciolpani (Ciolpani, Luparia, Piscu si Izvorani), Moara Vlasiei (Moara Vlasiei si Caciulati), Gradistea (Gradistea si Sitaru), Gruiu (Gruiu, Lipia, Santu-Floresti si Silistea Snagovului), Petrachioaia (Petrachioaia, Surlari, Vanatori si Mainasca). b) Investițiile în colectarea și tratarea apei uzate se propun în I. Cluster Glina cuprinde aglomerările: Glina (acopera localitatea Glina), Bucuresti partial (acopera localitatile Catelu, Pantelimon, Mogosoaia, partial Bragadiru), Cernica (acopera localitatea Cernica), Tanguanu (acopera localitatea Tanguanu) si Balaceanca (acopera localitatile Posta si Balaceanca): apele uzate sunt preluate de statia de epurare existenta Glina, prin intermediul sistemului de canalizare Bucuresti si in SE Balaceanca. II. Clusterul Gruiu include aglomerarile: Gruiu (acopera localitatile Gruiu, Lipia si Santu Floresti) si Silistea Snagovului (acopera localitatea Silistea Snagovului): apele uzate sunt preluate de statia de epurare Gruiu. III. Aglomerari care dispun de sisteme de canalizare cu statie de epurare proprie,: Bucuresti-partial (acopera localitatile Domnesti, Teghes,Ciorogarla, Darvari, Cornetu, Buda, Clinceni, Olteni, Ordoreanu, Magurele, Varteju, Aluniș, Dumitrana, Pruni, Jilava, Tunari), Balotesti (acopera localitatile Balotesti, Saftica si Dumbraveni), Branesti (acopera localitatile Branesti, Islaz, Pasarea), Moara Vlasiei (acopera localitatile Moara Vlasiei si Caciulati), Peris (acopera localitatea Peris), Ciolpani (acopera localitatile Ciolpani, Izvorani, Luparia, Piscu), Gradistea (acopera localitatile Gradistea si Sitaru) si Petrachioaia (acopera localitatile Petrachioaia si Surlari) c) Echipamente de operare: • Hardware si software pentru extinderea sistemului SCADA regional • Utilaje de curatarea sistemelor de canalizare • Utilaje de transport si echipamente de interventie • Echipamente pentru detectie pierderi de apa si inspectii video • Laborator microbiologie
---	--------------------------------	--

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 84 luni

Durată implementare: 84 luni

Activitate: Onorarii legate de planificare/proiectare

Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

Fond UE: FC - Fondul de Coeziune

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 01-2021

Data finalizare: 01-2025

Durată: 49

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Studii si expertize tehnice, proiectare, organizare proceduri de achizitie publica	01-2021	01-2025	-	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	-

Activitate: Cumparare terenuri

Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

Fond UE: FC - Fondul de Coeziune

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 01-01-2021

Data finalizare: 01-01-2025

Durată: 49

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Cumparare teren	01-01-2021	01-01-2025	-	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	Cumparare teren necesar extindere SEAU Domnesti, SEAU Jilava

Activitate: Cladiri si constructii

Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

Fond UE: FC - Fondul de Coeziune

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 01-01-2021

Data finalizare: 30-12-2027

Durată: 84

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Constructii si instalatii, amenajarea terenului, amenajari protectia mediului, relocare /protectie utilitati, asigurare utilitati, organizare santier, pregatire personal de exploatare, probe si teste	01-01-2021	30-12-2027	-	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	Constructii si instalatii, amenajare a terenului, protectia mediului, lucrari aferente relocarii, protejarii de utilitati existente, asigurare utilitati necesare investitiei, lucrari de amenajare, intretinere si desfiintare a organizarii de santier, pregatirea personalului de exploatare, efectuarea de probe tehnologice si teste

Activitate: Echipamente, utilaje

Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

Fond UE: FC - Fondul de Coeziune

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 01-01-2021

Data finalizare: 30-12-2027

Durată: 84

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Montaj utilaj, echipamente si utilaje care necesita montaj, utilaje fara montaj, dotari , active necorporale	01-01-2021	30-12-2027	-	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	-

Activitate: Asistenta tehnica

Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

Fond UE: FC - Fondul de Coeziune

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 01-01-2021

Data finalizare: 30-12-2027

Durată: 84

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Servicii de consultanta în domeniul managementului de proiect	01-01-2021	30-12-2027	-	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	-

Activitate: Publicitate si informare

Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

Fond UE: FC - Fondul de Coeziune

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 01-01-2021

Data finalizare: 30-12-2027

Durată: 84

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Activitati de informare si publicitate aferente proiectului de investitii	01-01-2021	30-12-2027	-	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	-

Activitate: Supervizare pe perioada de executie a lucrarilor

Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

Fond UE: FC - Fondul de Coeziune

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 01-01-2021

Data finalizare: 30-12-2027

Durată: 84

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Supervizare pe perioada de executie a lucrarilor (inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului)	01-01-2021	30-12-2027	-	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	-

Activitate: Diverse si neprevazute

Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

Fond UE: FC - Fondul de Coeziune

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 01-01-2024

Data finalizare: 31-12-2027

Durată: 48

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Diverse si neprevazute	01-01-2024	31-12-2027	-	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
diagrama_gantt_sd.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 15:26	Baicoianu Marius

Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
RCO32_Capacități noi sau optimizate pentru tratarea apelor uzate (echivalent locuitor)	Nu se aplică	145.601,000	31-12-2027	Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor	echivalent locuitor
RCO32_Capacități noi sau optimizate pentru tratarea apelor uzate (echivalent locuitor)	Nu se aplică	45.000,000	31-12-2026	Proces verbal de receptie partiala	echivalent locuitor
RCO31_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km)	Nu se aplică	752,090	31-12-2027	Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor	km
RCO31_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km)	Nu se aplică	675,000	31-12-2026	Procese verbale de receptie partiala	km
RCO30_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km)	Nu se aplică	686,518	31-12-2027	Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor	km
RCO30_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km)	Nu se aplică	600,000	31-12-2026	Procese verbale de receptie partiala	km

Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REALIZARE	RCO30_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km)	CANTITATIV	-	600,000	Lucrari executate, platite si receptionate	31-12-2026	Procese verbale de receptie partiala	686,518	-
REALIZARE	RCO30_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km)	CANTITATIV	-	686,518	Lucrari executate, platite si receptionate	31-12-2027	Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor	686,518	-
REALIZARE	RCO31_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km)	CANTITATIV	-	675,000	Lucrari executate, platite si receptionate	31-12-2026	Procese verbale de receptie partiala	752,090	-
REALIZARE	RCO31_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km)	CANTITATIV	-	752,090	Lucrari executate, platite si receptionate	31-12-2027	Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor	752,090	-
REALIZARE	RCO32_Capacități noi sau optimizate pentru tratarea apelor uzate (echivalent locuitor)	CANTITATIV	-	45.000,000	Lucrari executate, platite si receptionate	31-12-2026	Proces verbal de receptie partiala	145.601,000	-
REALIZARE	RCO32_Capacități noi sau optimizate pentru tratarea apelor uzate (echivalent locuitor)	CANTITATIV	-	145.601,000	Lucrari executate, platite si receptionate	31-12-2027	Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor	145.601,000	-

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO32_Capacități noi sau optimizate pentru tratarea apelor uzate (echivalent locuitor) (echivalent locuitor)
Nu se aplică - Țintă: **145.601,000** echivalent locuitor
- RCO31_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate (km) (km)
Nu se aplică - Țintă: **752,090** km

- RCO30_Lungimea conductelor noi sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă (km) (km)

Nu se aplică - Țintă: **686,518** km

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR41_Populația racordată la rețele publice îmbunătățite de alimentare cu apă (persoane) (persoane)

Nu se aplică - Țintă: **190.608,000** persoane

- RCR42_Populația racordată cel puțin la instalații publice secundare de tratare a apelor uzate (persoane) (persoane)

Nu se aplică - Țintă: **122.816,000** persoane

Sumar indicatori suplimentari de realizare

- 2S80 - Statii de epurare ape uzate care deserveșc aglomerari sub 10.000 L.E. (bucati)

Regiune mai dezvoltata - Țintă: **6,000** bucati

- Foraje noi (bucati)

Regiune mai dezvoltata - Țintă: **44,000** bucati

- 2S79 - Statii de epurare ape uzate care deserveșc aglomerari peste 10.000 l.e. (bucati)

Regiune mai dezvoltata - Țintă: **5,000** bucati

- Statie de pompare (noua) (bucati)

Regiune mai dezvoltata - Țintă: **25,000** bucati

- 2S77 - Rezervor de inmagazinare (bucati)

Regiune mai dezvoltata - Țintă: **23,000** bucati

- Statie de pompare apa uzata menajera (noua) (bucati)

Regiune mai dezvoltata - Țintă: **291,000** bucati

- 2S78 - Statii de tratare apa (bucati)

Regiune mai dezvoltata - Țintă: **26,000** bucati

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
19.12.24 Clarif 2_Anexa 2.8 plan de monitorizare sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	19-12-2024 13:53	Baicoianu Marius
Notif_Anexa 2.8 plan de monitorizare 318805-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	17-12-2024 13:29	Baicoianu Marius
Anexa 2.8_Plan de monitorizare_sd.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 15:30	Baicoianu Marius

BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
APA-CANAL ILFOV SA / UIP	Lider	1.531.107.601,6 2 RON	1.210.744.108,3 1 RON	1.288.025.647,1 4 RON	320.363.493,31 RON	1.186.529.226,1 7 RON	0,00 RON	24.214.882,14 RON	98.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC - Fondul de Coeziune	1.531.107.601,6 2 RON	1.210.744.108,3 1 RON	1.288.025.647,1 4 RON	320.363.493,31 RON	1.186.529.226,1 7 RON	0,00 RON	24.214.882,14 RON	98.00 %
RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0,00 RON	0.00 %

Buget partener		
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltata Cod cheltuială: 1222890 Denumire cheltuială: Expertiza tehnica U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 189.248,83 RON Total valoare fără TVA: 189.248,83 RON Valoare TVA: 35.957,28 RON Total cheltuieli eligibile: 177.893,90 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 47.312,21 RON TVA neeligibil: 35.957,28 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 174.336,02 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuiala MySMIS2014 - 14 Subcategorie de cheltuiala MySMIS2014 - 44
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltata Cod cheltuială: 1222888 Denumire cheltuială: Supervizarea lucrarilor pe durata executiei lucrarilor (diriginti de santier) U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 28.135.245,06 RON Total valoare fără TVA: 28.135.245,06 RON Valoare TVA: 5.345.696,56 RON Total cheltuieli eligibile: 26.447.130,36 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 7.033.811,26 RON TVA neeligibil: 5.345.696,56 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 25.918.187,75 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuiala MySMIS2014 - 14 Subcategorie de cheltuiala MySMIS2014 - 51
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltata Cod cheltuială: 1222876 Denumire cheltuială: Asistenta tehnica din partea proiectantului U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 2.338.812,92 RON Total valoare fără TVA: 2.338.812,92 RON Valoare TVA: 186.886,90 RON Total cheltuieli eligibile: 2.198.484,15 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 327.215,67 RON TVA neeligibil: 186.886,90 RON Valoare cotă TVA: 7.99 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 2.154.514,46 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuiala MySMIS2014 - 14 Subcategorie de cheltuiala MySMIS2014 - 50
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltata Cod cheltuială: 1222887 Denumire cheltuială: Publicitate si informare U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 170.433,82 RON Total valoare fără TVA: 170.433,82 RON Valoare TVA: 30.756,50 RON Total cheltuieli eligibile: 160.207,79 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 40.982,53 RON TVA neeligibil: 30.756,50 RON Valoare cotă TVA: 18.05 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 157.003,63 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuiala MySMIS2014 - 8 Subcategorie de cheltuiala MySMIS2014 - 17

Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222885 Denumire cheltuielă: Comisioane, taxe, costul creditului - taxe, avize, autorizatia de construire/desfiintare U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 9.875.353,85 RON Total valoare fără TVA: 9.875.353,85 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 9.282.832,62 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 592.521,23 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 9.097.175,97 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuiala MySMIS2014 - 17 Subcategorie de cheltuiala MySMIS2014 - 59
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222884 Denumire cheltuielă: Asistenta tehnica pentru managementul proiectului U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 20.211.041,41 RON Total valoare fără TVA: 20.211.041,41 RON Valoare TVA: 3.840.097,87 RON Total cheltuieli eligibile: 18.998.378,93 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 5.052.760,35 RON TVA neeligibil: 3.840.097,87 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 18.618.411,35 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuiala MySMIS2014 - 9 Subcategorie de cheltuiala MySMIS2014 - 29
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222875 Denumire cheltuielă: Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 3.150.204,01 RON Total valoare fără TVA: 3.150.204,01 RON Valoare TVA: 583.916,29 RON Total cheltuieli eligibile: 2.961.191,77 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 772.928,53 RON TVA neeligibil: 583.916,29 RON Valoare cotă TVA: 18.54 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 2.901.967,93 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuiala MySMIS2014 - 14 Subcategorie de cheltuiala MySMIS2014 - 43
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222882 Denumire cheltuielă: Amenajarea terenului U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 2.280.933,29 RON Total valoare fără TVA: 2.280.933,29 RON Valoare TVA: 433.377,33 RON Total cheltuieli eligibile: 2.144.077,29 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 570.233,33 RON TVA neeligibil: 433.377,33 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 2.101.195,75 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuiala MySMIS2014 - 12 Subcategorie de cheltuiala MySMIS2014 - 38
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222874 Denumire cheltuielă: Cheltuieli cu salarii UIP U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 4.678.573,90 RON Total valoare fără TVA: 4.678.573,90 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 4.397.859,47 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 280.714,43 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 4.309.902,28 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuiala MySMIS2014 - 9 Subcategorie de cheltuiala MySMIS2014 - 21

Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222839 Denumire cheltuielă: Audit financiar U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 1.535.671,35 RON Total valoare fără TVA: 1.535.671,35 RON Valoare TVA: 291.777,56 RON Total cheltuieli eligibile: 1.443.531,07 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 383.917,84 RON TVA neeligibil: 291.777,56 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 1.414.660,45 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuieli MySMIS2014 - 7 Subcategorie de cheltuieli MySMIS2014 - 15
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222881 Denumire cheltuielă: Diverse si neprevazute U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 148.217.185,20 RON Total valoare fără TVA: 148.217.185,20 RON Valoare TVA: 28.161.265,19 RON Total cheltuieli eligibile: 139.324.154,09 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 37.054.296,30 RON TVA neeligibil: 28.161.265,19 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 136.537.671,01 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuieli MySMIS2014 - 18 Subcategorie de cheltuieli MySMIS2014 - 60
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222880 Denumire cheltuielă: Dotari U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 552.168,18 RON Total valoare fără TVA: 552.168,18 RON Valoare TVA: 104.911,96 RON Total cheltuieli eligibile: 222.548,22 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 434.531,92 RON TVA neeligibil: 104.911,96 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 218.097,26 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuieli MySMIS2014 - 15 Subcategorie de cheltuieli MySMIS2014 - 52
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222859 Denumire cheltuielă: Utilaje fara montaj U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 10.237.785,97 RON Total valoare fără TVA: 10.237.785,97 RON Valoare TVA: 1.945.179,33 RON Total cheltuieli eligibile: 9.623.518,81 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 2.559.446,49 RON TVA neeligibil: 1.945.179,33 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 9.431.048,44 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuieli MySMIS2014 - 15 Subcategorie de cheltuieli MySMIS2014 - 52
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222858 Denumire cheltuielă: Utilaje si echipamente functionale, cu montaj U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 156.354.340,70 RON Total valoare fără TVA: 156.354.340,70 RON Valoare TVA: 29.697.310,53 RON Total cheltuieli eligibile: 141.775.113,17 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 44.276.538,06 RON TVA neeligibil: 29.697.310,53 RON Valoare cotă TVA: 18.99 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 138.939.610,91 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuieli MySMIS2014 - 15 Subcategorie de cheltuieli MySMIS2014 - 52

Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222873 Denumire cheltuielă: Montaj utilaj U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 19.500.267,08 RON Total valoare fără TVA: 19.500.267,08 RON Valoare TVA: 3.705.050,75 RON Total cheltuieli eligibile: 18.330.251,06 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 4.875.066,77 RON TVA neeligibil: 3.705.050,75 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 17.963.646,03 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuieli MySMIS2014 - 15 Subcategorie de cheltuieli MySMIS2014 - 52
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222872 Denumire cheltuielă: Probe tehnologice si teste U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 6.333.890,91 RON Total valoare fără TVA: 6.333.890,91 RON Valoare TVA: 1.203.439,27 RON Total cheltuieli eligibile: 5.953.857,46 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 1.583.472,72 RON TVA neeligibil: 1.203.439,27 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 5.834.780,31 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuieli MySMIS2014 - 19 Subcategorie de cheltuieli MySMIS2014 - 62
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222838 Denumire cheltuielă: Pregătirea personalului de exploatare U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 3.184.492,15 RON Total valoare fără TVA: 3.184.492,15 RON Valoare TVA: 605.053,51 RON Total cheltuieli eligibile: 2.993.422,62 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 796.123,04 RON TVA neeligibil: 605.053,51 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 2.933.554,17 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuieli MySMIS2014 - 19 Subcategorie de cheltuieli MySMIS2014 - 61
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222857 Denumire cheltuielă: Organizare de santier - cheltuieli conexe U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 12.714.403,86 RON Total valoare fără TVA: 12.714.403,86 RON Valoare TVA: 2.415.557,64 RON Total cheltuieli eligibile: 11.951.539,62 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 3.178.421,88 RON TVA neeligibil: 2.415.557,64 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 11.712.508,84 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuieli MySMIS2014 - 16 Subcategorie de cheltuieli MySMIS2014 - 58
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222856 Denumire cheltuielă: Organizare de santier - lucrari de constructii U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 543.167,70 RON Total valoare fără TVA: 543.167,70 RON Valoare TVA: 103.201,86 RON Total cheltuieli eligibile: 510.577,63 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 135.791,93 RON TVA neeligibil: 103.201,86 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 500.366,08 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuieli MySMIS2014 - 16 Subcategorie de cheltuieli MySMIS2014 - 57

Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222855 Denumire cheltuielă: Constructii si instalatii U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 831.674.034,50 RON Total valoare fără TVA: 831.674.034,50 RON Valoare TVA: 154.330.655,58 RON Total cheltuieli eligibile: 783.187.934,42 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 202.816.755,66 RON TVA neeligibil: 154.330.655,58 RON Valoare cotă TVA: 18.56 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 767.524.175,73 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuiela MySMIS2014 - 15 Subcategorie de cheltuiela MySMIS2014 - 53
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222871 Denumire cheltuielă: Asigurarea utilitatilor U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 17.119.324,35 RON Total valoare fără TVA: 17.119.324,35 RON Valoare TVA: 3.243.816,77 RON Total cheltuieli eligibile: 16.092.164,89 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 4.270.976,23 RON TVA neeligibil: 3.243.816,77 RON Valoare cotă TVA: 18.95 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 15.770.321,59 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuiela MySMIS2014 - 13 Subcategorie de cheltuiela MySMIS2014 - 40
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222870 Denumire cheltuielă: Amenajari pentru protectia mediului U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 2.675.991,91 RON Total valoare fără TVA: 2.675.991,91 RON Valoare TVA: 508.438,46 RON Total cheltuieli eligibile: 2.515.432,40 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 668.997,97 RON TVA neeligibil: 508.438,46 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 2.465.123,75 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuiela MySMIS2014 - 12 Subcategorie de cheltuiela MySMIS2014 - 39
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222869 Denumire cheltuielă: Achizitii teren U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 332.015,51 RON Total valoare fără TVA: 332.015,51 RON Valoare TVA: 63.082,95 RON Total cheltuieli eligibile: 312.094,58 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 83.003,88 RON TVA neeligibil: 63.082,95 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 305.852,69 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuiela MySMIS2014 - 12 Subcategorie de cheltuiela MySMIS2014 - 34
Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222868 Denumire cheltuielă: Proiectare si engineering U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 7.470.403,95 RON Total valoare fără TVA: 7.470.403,95 RON Valoare TVA: 1.361.224,05 RON Total cheltuieli eligibile: 7.022.179,71 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 1.809.448,29 RON TVA neeligibil: 1.361.224,05 RON Valoare cotă TVA: 18.22 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 6.881.736,12 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuiela MySMIS2014 - 14 Subcategorie de cheltuiela MySMIS2014 - 44

Obiectiv specific: RSO2.5 - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor Fond UE: FC - Fondul de Coeziune Tip regiune: Regiune mai dezvoltată Cod cheltuielă: 1222854 Denumire cheltuielă: Studii de teren conform HG907/2016 U.M.: bucati Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 2.891.204,56 RON Total valoare fără TVA: 2.891.204,56 RON Valoare TVA: 544.752,51 RON Total cheltuieli eligibile: 2.717.732,28 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 718.224,79 RON TVA neeligibil: 544.752,51 RON Valoare cotă TVA: 18.84 %	Intensitate intervenție: 98.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 2.663.377,65 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Categorie de cheltuieli MySMIS2014 - 14 Subcategorie de cheltuieli MySMIS2014 - 42
--	--	--

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Clarif_3_Anexa 2 cererea etapizare Ilfov rev_24.05.2024 etapa1 sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	24-05-2024 16:36	Baicoianu Marius
Deviz General Etapa II_sd.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 15:31	Baicoianu Marius
ACB revizuit-SD.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 13:12	Baicoianu Marius

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.5-RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC-RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	65-Colectarea și epurarea apelor uzate	299.877.100,75 RON	24.77 %
RSO2.5-RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC-RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	63-Furnizarea de apă destinată consumului uman (infrastructuri de extracție, tratare, stocare și distribuție, măsuri legate de eficiență, alimentare cu apă potabilă) care respectă criteriile de eficiență	184.420.542,57 RON	15.23 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Anexa 10_Defalcare_domenii_interv_apa_IF_sd.pdf	Alte documente	Da	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-04-2024 15:38	Baicoianu Marius

Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.5-RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC-Fondul de Coeziune	01-Grant	484.297.643,32 RON	40.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.5-RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC-Fondul de Coeziune	ITI-Investiții teritoriale integrate	ZONE_URBANE_FUNCTIONALE- Zone urbane funcționale	484.297.643,32 RON	40.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - activitate economică

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.5-RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC-Fondul de Coeziune	13-ALimentare cu apă, canalizare, gestionare a deșeurilor și decontaminare	484.297.643,32 RON	40.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.5-RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC-Fondul de Coeziune	RO32	București-Ilfov	RO322	Ilfov	484.297.643,32 RON	0,00	40.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.5-RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC-Fondul de Coeziune	09-Nu se aplică	484.297.643,32 RON	40.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.5-RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC-Fondul de Coeziune	03-Neutralitatea de gen	484.297.643,32 RON	40.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO2.5-RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor	FC-Fondul de Coeziune	04-Strategie pentru regiunea Dunării	484.297.643,32 RON	40.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Compatibilizarea proiectului cu prevederile PDD

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Proiectul se află pe lista proiectelor etapizate din 2014-2020

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Nu se aplică proiectelor etapizate conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060

Obiectivele proiectului sunt în concordanță și contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific al FEDER/FC selectat în PDD (2.5)

Tip: BIVALENT

Selectat: Nu

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2021-31.12.2029), activitățile sunt realizabile în perioada propusă în proiect, iar planul de implementare este realist

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Bugetul proiectului respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli, precum și limitele aplicabile acestora (după caz)

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

Proiectul propune și măsuri și investiții ce se încadrează în codurile de intervenție ce au asociate criteriile de eficiență în conformitate cu metodologia din ghidul solicitantului, după caz (vezi Anexa 10)

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

Nu se aplică proiectelor etapizate conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060

Proiectul prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor

Tip: BIVALENT

Selectat: Nu

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

Se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menționate în PDD și respectă condițiile prevăzute în cadrul secțiunii 3.6 din ghidul solicitantului

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 8

Descriere subcriteriu:

Nu se aplică proiectelor etapizate conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060

Încadrarea în condiția favorizantă - Proiectul respectă aglomerările din Planul Național de Investiții?

Pentru proiectele care implică operațiunile din domeniul de aplicare a condiției favorizante privind actualizarea planificării investițiilor necesare în sectorul apei și apelor uzate se are în vedere includerea aglomerărilor cu o populație mai mare de 2000 locuitori echivalenți cu prioritate absolută pentru aglomerările mai mari de 10.000 l.e., aferente proiectului în Planul Național de Investiții în domeniul apei/apelor uzate?

Tip: BIVALENT

Selectat: Nu

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 9

Descriere subcriteriu:

Dacă proiectul a fost aprobat cu condiții în implementare, au fost aceste condiții soluționate?

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 10

Descriere subcriteriu:

Dacă proiectul conține investiții realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, acestea au fost verificate din punct al legislației în vigoare privind achizițiile publice și au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiții

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

Principiul a nu prejudicia semnificativ (DNSH)

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Proiectul respectă principiul a nu prejudicia semnificativ (DNSH)

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

Imunizarea la schimbările climatice

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Nu se aplică proiectelor etapizate conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060

Proiectul a fost analizat din punct de vedere al imunizării la schimbările climatice și, dacă este cazul, include măsuri adecvate cu privire la schimbările climatice

Tip: BIVALENT

Selectat: Nu

Explicație: -

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Data încărcare
APA-CANAL ILFOV SA / UIP	Lider	Completată	30-04-2024 16:07:07

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Clarificare

Răspuns

S-a actualizat dosarul Cererii de Finantare cu certificatul constatator

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Certificat constatator ACI -sd.pdf	ONRC Certificat constatator	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	16-05-2025 13:18	Baicoianu Marius
DECLARATIE+ACORD_POPA NICUSOR -sd.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:36	Baicoianu Marius
DECLARATIE+ACORD_MARIN SILVIA -sd.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:36	Baicoianu Marius
Conflict de interes_Lefort Carmen -sd.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:36	Baicoianu Marius
Acord prelucrare a datelor_Lefort Carmen -sd.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:36	Baicoianu Marius
CV_Popa N. -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:34	Baicoianu Marius
CV_Lefort Carmen -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:34	Baicoianu Marius
CV - Uglean Gelu -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:34	Baicoianu Marius
FP_PDD_Uglean Gelu Octavian -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:33	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
FP_PDD_Uceanu Teodora -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:33	Baicoianu Marius
FP_PDD_Toma Elena Alexandrina -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:33	Baicoianu Marius
FP_PDD_Tarca Valentin -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:33	Baicoianu Marius
FP_PDD_Stroescu Robert Georgel -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:32	Baicoianu Marius
FP_PDD_Soare Gheorghe -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:32	Baicoianu Marius
FP_PDD_Robert Neacsu -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:32	Baicoianu Marius
FP_PDD_Popa Nicusor -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:32	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
FP_PDD_Neagu Dumitra -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:32	Baicoianu Marius
FP_PDD_Nasaramba-Grecesbu Bogdan-Dumitru -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:32	Baicoianu Marius
FP_PDD_Matei Aurel-sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:32	Baicoianu Marius
FP_PDD_Marius Campeanu-sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:32	Baicoianu Marius
FP_PDD_Marius Baicoianu-sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:32	Baicoianu Marius
FP_PDD_MARIN Alexandra Silvia -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:32	Baicoianu Marius
FP_PDD_Luncasu Aura -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:32	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
FP_PDD_Lefort Carmen Elena -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:32	Baicoianu Marius
FP_PDD_Laslau Constantin -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:31	Baicoianu Marius
FP_PDD_Irincu Ana-Maria -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:31	Baicoianu Marius
FP_PDD_Flueran Dragos -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:31	Baicoianu Marius
FP_PDD_Danila Roxana Mihaela -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:31	Baicoianu Marius
FP_PDD_Cimpeanu Andra -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:31	Baicoianu Marius
FP_PDD_Ana Baicoianu -sd.pdf	CV-urile membrilor echipei de proiect și fișele de post	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	08-05-2025 11:31	Baicoianu Marius
Notif_Anexa 2.8 plan de monitorizare 318805-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	17-12-2024 13:32	Baicoianu Marius
Decizie Nr.1 A Consiliului De Administratie Din Data De 21.08.2024-.pdf	Decizii	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	23-10-2024 13:31	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Consimțământ prelucrare date-sd.pdf	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	23-10-2024 13:31	Baicoianu Marius
Declaratie conflict interes-sd.pdf	Declarații	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	23-10-2024 13:30	Baicoianu Marius
Clarif_7_Grafic de ramb val eligibila FG_rev cf SMIS_sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	05-06-2024 09:08	Baicoianu Marius
Trenuri Cernica-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:35	Baicoianu Marius
Trenuri Branesti-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:35	Baicoianu Marius
Trenuri Balotesti-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:35	Baicoianu Marius
Trenenuri Mogosoia-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:35	Baicoianu Marius
Terenuri Tunari-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:35	Baicoianu Marius
Terenuri Petrachioaia-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:35	Baicoianu Marius
Terenuri Peris-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:35	Baicoianu Marius
Terenuri Pantelimon-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:35	Baicoianu Marius
Terenuri Moara Vlasiei-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:35	Baicoianu Marius
Terenuri Magurele-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:35	Baicoianu Marius
Terenuri Jilava-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:34	Baicoianu Marius
Terenuri Gruiu-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:34	Baicoianu Marius
Terenuri Gradistea-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:34	Baicoianu Marius
Terenuri Domnesti-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:34	Baicoianu Marius
Terenuri Dobroesti-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:34	Baicoianu Marius
Terenuri Clinceni-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:34	Baicoianu Marius
Terenuri Ciorogarla-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:34	Baicoianu Marius
Terenuri Ciolpani-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:34	Baicoianu Marius
Terenuri Bragadiru-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:34	Baicoianu Marius
Teren Otopeni-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:34	Baicoianu Marius
Grafic de rambursare proiect 318805_sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:28	Baicoianu Marius
125325_Act Aditonal 3_sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:26	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Anexa 2.8 Plan de monitorizare-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:24	Baicoianu Marius
240516_Certificat fiscal_ANAF-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:23	Baicoianu Marius
240515_Cazier judiciar_Teodora Uceanu-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:23	Baicoianu Marius
240514_Certificat cazier fiscal_AIF-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:23	Baicoianu Marius
Certificate fiscale Magurele_1_2_3-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:22	Baicoianu Marius
Certificate fiscale Glina_1_2_3_4-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:22	Baicoianu Marius
Certificate fiscale Domnesti_1_2-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:22	Baicoianu Marius
Certificate fiscale Clinceni_1_2-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:21	Baicoianu Marius
Certificate fiscale Cernica_1_2_3-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:21	Baicoianu Marius
Certificate fiscale Bragadiru_1_2-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:21	Baicoianu Marius
Certificat fiscal_IRIDE 10_Sector 2-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:21	Baicoianu Marius
Certificat fiscal Vidra-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:21	Baicoianu Marius
Certificat fiscal Tunari_1_2-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:21	Baicoianu Marius
Certificat fiscal Peris-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:21	Baicoianu Marius
Certificat fiscal Pantelimon-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:21	Baicoianu Marius
Certificat fiscal Moara Vlasiei 2-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:21	Baicoianu Marius
Certificat fiscal Moara Vlasiei 1-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:21	Baicoianu Marius
Certificat fiscal Jilava_1_2-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:20	Baicoianu Marius
Certificat fiscal Dobroesti-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:20	Baicoianu Marius
Certificat fiscal Cornetu-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:20	Baicoianu Marius
Certificat fiscal Ciorogarla-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:20	Baicoianu Marius
Certificat fiscal Ciolpani_1_2-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:20	Baicoianu Marius
Certificat fiscal Branesti_1_2-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:20	Baicoianu Marius
Certificat fiscal Balotesti_1_2-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:20	Baicoianu Marius
Certificat atestare fiscala Mogosoaia 3-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:20	Baicoianu Marius
Certificat atestare fiscala Mogosoaia 2-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:20	Baicoianu Marius
Certificat atestare fiscala Mogosoaia 1-sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	04-06-2024 17:20	Baicoianu Marius
Clarif_5_Raspuns clarificari 5_sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-05-2024 13:04	Baicoianu Marius
Clarif_5_Declaratie Unica Contrib. 6%_sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-05-2024 12:48	Baicoianu Marius

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
Clarif_5_Decl. conflict interes M.Baicoianu_sd.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-05-2024 12:48	Baicoianu Marius
Clarif_4_Raspuns clarificari 4(1)_SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-05-2024 10:30	Baicoianu Marius
Clarif_4_Declaratie Unica Contrib. 6%_SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-05-2024 09:54	Baicoianu Marius
Clarif_4_Decl. privind sume datorate catre AM POIM_SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-05-2024 09:54	Baicoianu Marius
Clarif_4_Decl. conflict interes M.Baicoianu_SD.pdf	Alte documente	Nu	APA-CANAL ILFOV SA / UIP	30-05-2024 09:54	Baicoianu Marius



CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata **Baicoianu Marius**, CNP **1800405410111**, posesor al CI seria **RX**, nr. **469804**, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **APA-CANAL ILFOV SA**, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **APA-CANAL ILFOV SA** să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, **APA-CANAL ILFOV SA**, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit **Baicoianu Marius**.

Data

16-05-2025

Semnătura